

2018 Yılı  
Kamu Yatırımları  
İzleme ve Deęerlendirme Raporu



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
<b>1. GENEL DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>5</b>
1.1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri .....	6
<b>2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI .....</b>	<b>6</b>
<b>3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI.....</b>	<b>7</b>
<b>4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ .....</b>	<b>8</b>
4.1. Fiziksel Yapı.....	8
4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler .....	10
4.1.2. Sosyal Alanlar .....	10
4.1.3. Toplantı ve Konferans Salonları .....	11
4.1.4. Hizmet Alanları .....	11
4.1.5. Taşıtlar .....	12
4.1.6. Taşınmazlar.....	13
<b>5. ÖRGÜT YAPISI .....</b>	<b>15</b>
5.1. Öğrenci Sayıları .....	16
<b>6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI .....</b>	<b>18</b>
2018H032370 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	18
2009H032130 Kampus Altyapısı Projesi .....	18
2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	18
2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi.....	18
2018H033270 Muhtelif İşler Projesi .....	18
2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi.....	19
<b>7. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....</b>	<b>20</b>
7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	20
7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	20
<b>8. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>21</b>
8.1. 2018H032370 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	21
8.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı.....	22
8.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler .....	23
8.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi .....	24
8.5. 2018H033270 Muhtelif İşler Projesi .....	25
8.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi .....	30
8.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı .....	31
8.8. Kamulaştırma Giderleri .....	32
8.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri .....	33
8.10 2018 Yılı Devam Eden Projeler .....	38
<b>9. ÖNERİLER.....</b>	<b>38</b>
<b>EK:1.....</b>	<b>40</b>
<b>EK:2.....</b>	<b>41</b>

## TABLolar

TABLO 1: 2018 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI (₺) .....	7
TABLO 2: 2018 YILI ÖDENEK HARCAMA VE GELİR FARKLARI TABLOSU (₺).....	8
TABLO 3: 2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE HARCAMA ORANLARI (₺) .	8
TABLO 4: FİZİKİ KAPALI ALANLAR .....	9
TABLO 5: EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER.....	10
TABLO 6: YEMEKHANELER, KANTİN VE KAFETERİYALAR .....	10
TABLO 7: MİSAFİRHANE .....	10
TABLO 8: SPOR TESİSLERİ .....	11
TABLO 9: TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI.....	11
TABLO 10: HİZMET ALANLARI .....	11
TABLO 11: MEVCUT TAŞITLAR .....	12
TABLO 12: MEVCUT İŞ MAKİNELERİ.....	12
TABLO 13: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI.....	13
TABLO 14: KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI .....	13
TABLO 15: KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI.....	14
TABLO 16: AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER.....	14
TABLO 17: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI .....	16
TABLO 18: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI .....	17
TABLO 19: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ .....	21
TABLO 20: KAMPUS ALTYAPISI.....	22
TABLO 21: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER.....	23
TABLO 22: LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER .....	24
TABLO 23: MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KÜMÜLATİF).....	25
TABLO 24: YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	26
TABLO 25: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ .....	27
TABLO 26: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	28
TABLO 27: YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI PROJESİ .....	29
TABLO 28: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ .....	30
TABLO 29: DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI.....	31
TABLO 30: KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ .....	32
TABLO 31: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI .....	33
TABLO 32: 2018 YILINDA YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HARCAMALARI ÖZETİ.....	33
TABLO 33: 2018 YILINDA YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ FAALİYET RAPORU ÖZETİ.....	33
TABLO 34: 2017 YILI (PT2) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP) .....	33
TABLO 35: 2017 YILI (PT3) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP) .....	34
TABLO 36: 2017 YILI (PT5) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP) .....	35
TABLO 37: DPT2010K12121290 PROJESİNİN HARCAMALARI.....	35
TABLO 38: 2018 YILI (PT1) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP) .....	35
TABLO 39: 2018 YILI (PT2) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP) .....	36
TABLO 40: 2018 YILI (PT3) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP) .....	36
TABLO 41: 2018 YILI (PT5) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP) .....	37

## SUNUŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini arttırarak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü arttırmayı amaç edinmiştir.



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2018 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunda yer alan Enstitüler Binası, Kadırlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası, Kadırlı Meslek Yüksekokulu Yemekhane Binası ve İlahiyat Fakültesi Binası işi tamamlanmıştır. 2017 yılının ilk yarısında başlayan Bahçe Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı devam etmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2018 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.

**Prof. Dr. Murat TÜRK**  
**Rektör**

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu bölüm, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi çalışmalarına uzun vadede yön verecek kurumsal değer sisteminin temel unsurları olan misyon, vizyon ve temel değerleri içermektedir.

### MİSYONUMUZ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur.

### VİZYONUMUZ

Girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır.

### TEMEL DEĞERLERİMİZ

**İnsan Odaklılık:** Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma

**Bilimsel Özgünlük ve Özgürlük:** Farklı varlık anlayışlarını, farklı ispat metotlarını, farklı sistem anlayışlarını bir arada tutabilme ve bunları birbirini destekleyecek şekilde bir arada yaşatabilme

**Katılımcılık:** Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma

**Araştırma Odaklı:** Bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında en iyi hedefleme

**Kalite odaklı:** Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma

**Yenilikçi ve Rekabetçi:** Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma

**Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma:** Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme

**Adalet ve Eşitlik:** Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme

**Evrensel Değerleri Esas Alma:** Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma

**Çevreyi Koruma:** Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma

### 1.1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk İlkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek,
- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini arttırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek,
- Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek,
- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,
- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni fakülteler kurmak.

## 2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe
- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri
  - 2) SKS Gelirleri
  - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
- Döner Sermaye
- Bütçe Dışı Kaynaklar
  - 1) TÜBİTAK
  - 2) SAN-TEZ
  - 3) AB
  - 4) BAP
  - 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2018 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1'de özetlenmiştir.

**Tablo 1: 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)**

Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	Kurum İçi Aktarma Düşme	Kurum İçi Aktarma Ekleme	Toplam Kaynak
2018H032370	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	100.000	0	0	-92.000	0	8.000
2009H032130	Kampus Altyapısı	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	13.000.000	3.500.000	3.000.000		0	19.500.000
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000	0	0	0	0	2.000
	Kamulaştırma	2.000	0	0	0	0	2.000
2018H033270	Muhtelif İşler	6.888.000	1.347.626	0	-526.500	838.500	8.547.626
2018H035450	Yayın Alımı	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000	800.000	0	-220.000	0	1.080.000
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>23.502.000</b>	<b>5.647.626</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-838.500</b>	<b>838.500</b>	<b>32.149.626</b>

### 3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38. maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır" hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2018 yılı ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo 2'de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2018 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (₺)**

2018 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN ÖDENEK	YIL SONU ÖDENEK TOPLAMI	YIL SONU HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
85.575.000	21.435.567	107.010.567	105.281.243,23	1.729.323,77

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2018 yılı sermaye giderleri ekonomik kod dağılımları ve harcama oranları Tablo 3'te gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2018 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Harcama Oranları (₺)**

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	ORAN %
38.82.00.01-01.3.9.00-2-06.1	1.538.000,00	562.855,00	26.500,00	2.074.355,00	2.056.066,39	99,12
38.82.00.01-01.3.9.00-2-06.3	300.000,00	129.500,00	0,00	429.500,00	429.088,66	99,90
38.82.00.01-08.1.0.00-2-06.5	500.000,00	800.000,00	220.000,00	1.080.000,00	1.016.962,02	94,16
38.82.00.01-08.2.0.00-2-06.1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.824,30	99,98
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.1	3.700.000,00	481.771,00	500.000,00	3.681.771,00	3.678.920,62	99,92
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.2	100.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	7.080,00	88,50
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.5	15.002.000,00	6.500.000,00	0,00	21.502.000,00	21.436.743,75	99,70
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.7	1.350.000,00	1.012.000,00	0,00	2.362.000,00	2.354.535,04	99,68
38.82.00.01-09.8.8.00-2-06.1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>23.502.000,00</b>	<b>9.486.126,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>32.149.626,00</b>	<b>31.989.220,78</b>	<b>99,50</b>

## 4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

### 4.1. Fiziksel Yapı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 574.613,78 m<sup>2</sup>'si Maliye Hazinesi, 264.905,36 m<sup>2</sup>'si tapulu ve 4.425,00 m<sup>2</sup>'si diğer olmak üzere, toplam 843.944,14 m<sup>2</sup> taşınmaz alana sahiptir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Karacaoğlan Yerleşkesi, Bahçe MYO, Düziçi MYO, Kadirli Yerleşkesi (Kadirli MYO, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) olmak üzere toplam dört yerleşkede eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Spor hizmet alanları; Kadirli Yerleşkesi, Bahçe MYO, Düziçi MYO ve Merkez Yerleşkede (Karacaoğlan Yerleşkesi); futbol, basketbol, voleybol sahası, kay-kay pisti, yürüyüş yolu ve tenis kortlarından oluşmaktadır. Açık spor alanları toplamı 21.800,00 m<sup>2</sup>'dir.



2018 yılı itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu fiziki kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4’te detaylı bir şekilde verilmiştir.

**Tablo 4: Fiziki Kapalı Alanlar**

Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MYO ve Tüm Birimler	2018 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m <sup>2</sup> )																
	İdari Alanlar				Eğitim Alanları				Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Sirkülasyon Alanı	Toplam	
	Personel Çalışma Alanı	Arsiv	Depo	Ambar	Akademik Personel Çalışma Alanı	Öğrenci Dersliği	Laboratuvarlar		Kantin	Kafeterya	Lojman	Yurtlar	Sağlık	*Açık Spor Tesisler			Kapalı Spor Tesisleri
						OKÜ Merkezi Laboratuvar	Öğrenci Laboratuvarı										
<b>REKTÖRLÜK</b>																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100				2524			8090				17700	8530	2500	26104
<b>FAKÜLTELER</b>																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	600	300	600		2750	3900		1430	700							3450	13730
Fen Edebiyat Fakültesi	710	330	600		3500	4170		2000	1000							4940	17250
Mühendislik Fakültesi	1400	650	1250		5800	8400		3750	1750							8300	31300
Mimarlık Tasarım ve Güzel San. Fak.	200	50	50		700	1350										350	2700
İlahiyat Fakültesi	1090	120	550		600	1700		250	200							3240	7750
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	200		20		200	430										800	1650
<b>ENSTİTÜLER</b>																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	300	25	125		150	300		40	50							610	1600
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	300	25	125		150	300		40	50							610	1600
<b>YÜKSEKOKULLAR</b>																	
Osmaniye MYO	350	100	100		2500	3500		3900	300							2300	13050
Düziçi MYO	150	100	100	1510	250	450		60	200	400				2000		500	3720
Bahçe MYO	200	100	240		350	570		165	175	260				600		800	2860
Kadirli MYO	400	100	200	140	500	1200		455	100	150				1500		1255	4500
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800										100	1500
Kadirli Uygulamalı Bilimleri YO	840		20		710	1400		130	250							3000	6350
Sağlık Yüksekokulu	290	100	200		500	1830		250								580	3750
BESYO	190	50	500		400	860			50							650	2700
<b>MÜSTAKİL MERKEZLER</b>																	
Amfi	2500																2500
Park Bahçeler Bakım Binası	200																200
Kütüphane	14750																14750
Personel Dinlenme Salonu+ Sosyal Tesis	2980																2980
Kreş Gündüz Bakımevi	1000																1000
Kadirli Yemekhane										2700							2700
<b>TOPLAM</b>	<b>33110</b>	<b>2200</b>	<b>4830</b>	<b>1650</b>	<b>19360</b>	<b>31160</b>	<b>2524</b>	<b>12470</b>	<b>4825</b>	<b>11600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*21800</b>	<b>8530</b>	<b>33985</b>	<b>166244</b>

\* Açık Spor Tesisi Merkez Yerleşkede 17.700 m<sup>2</sup> (Kay-Kay Pisti, Yürüyüş Yolu), MYO'larda 4100 m<sup>2</sup> toplam= 21.800 m<sup>2</sup> dir. Toplam alana dâhil değildir.

#### 4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 5’te verilmiştir. Karacaoğlan yerleşkesinde 500 kişilik amfinin yanı sıra, merkezde ve meslek yüksekokullarda bulunan bilgisayar laboratuvarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuvar ve atölyeler de eğitim alanları olarak gösterilmiştir.

**Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler**

Eğitim Alanı	Kapasite 0–50	Kapasite 51–75	Kapasite 76–100	Kapasite 101–150	Kapasite 151–250	Kapasite 251–Üzeri	Toplam
Amfi	-	5	4	7	5	1	22
Sınıf	113	98	20	7	-	-	238
Bilgisayar Laboratuvarı	34	3	-	-	-	-	37
Atölye	11	-	-	-	-	-	11
Diğer Laboratuvarlar	19	25	-	-	-	-	44

#### 4.1.2. Sosyal Alanlar

Bu bölümde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantinler ve kafeteryalar ile bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

**Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar**

BÖLÜMLER	Adet	Kapalı Alanı (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	5	11.660,00	2.500
Kantin - Kafeterya	13	4.825,00	4.000
<b>TOPLAM</b>	<b>18</b>	<b>16.485,00</b>	<b>6.500</b>

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu lojman ve misafirhaneler hakkındaki bilgi Tablo 7’de verilmiştir.

**Tablo 7: Misafirhane**

	Adet	Kapalı Alanı (m <sup>2</sup> )
Misafirhane	2	2.980,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>2.980,00</b>

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin öğrenci yurdu bulunmamaktadır. YURTKUR’a ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları, Merkez Yerleşkede Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Kadirli Yerleşkesi, Bahçe MYO, Düziçi MYO ve Karacaoğlan Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, kay-kay pisti, yürüyüş yolu ve tenis kortlarından oluşan açık spor tesislerine sahiptir. Spor tesisleri hakkındaki bilgiler Tablo 8’de gösterilmiştir.

**Tablo 8: Spor Tesisleri**

YERLEŞKE ADI	Kapalı Spor Tesisi		Açık Spor Tesisi	
	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )
Karacaoğlan Yerleşkesi	2	8.530,00	8	17.700,00
Meslek Yüksekokulları	-	-	8	4.100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>8.530,00</b>	<b>16</b>	<b>21.800,00</b>

#### 4.1.3. Toplantı ve Konferans Salonları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları hakkındaki bilgiler Tablo 9’da verilmiştir.

**Tablo 9: Toplantı ve Konferans Salonları**

	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	TOPLAM
0–50 Kişilik	50	9	<b>59</b>
51–75 Kişilik	-	10	<b>10</b>
76–100 Kişilik	-	1	<b>1</b>
101–150 Kişilik	-	1	<b>1</b>
151–250 Kişilik	-	1	<b>1</b>
251–Üzeri	-	1	<b>1</b>

#### 4.1.4. Hizmet Alanları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin akademik personel hizmet alanları ile idari personel hizmet alanları Tablo 10’da verilmiştir.

**Tablo 10: Hizmet Alanları**

HİZMET ALANLARI	Büro Sayısı	Alan (m <sup>2</sup> )	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	754	19.360,00	443
İdari Personel Hizmet Alanları	278	12.510,00	341
<b>TOPLAM</b>	<b>1032</b>	<b>31.870,00</b>	<b>784</b>

#### 4.1.5. Taşıtlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut taşıtların listesi Tablo 11’de verilmiştir.

**Tablo 11: Mevcut Taşıtlar**

TAŞIT CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
Binek Otomobil	5	2	7
Station Wagon	1	-	1
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	-	1
Pikap (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	-	2
Otobüs (Sürücü dâhil 34 kişilik)	1	-	1
Otobüs (Sürücü dâhil 52 kişilik)	2	-	2

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut iş makinelerinin listesi Tablo 12’de verilmiştir.

**Tablo 12: Mevcut İş Makineleri**

TAŞITIN CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar
Kepçe	1
İtmeli Çim Biçme Makinesi	3
Çim Biçme Traktörü	3
Motorlu El Tırpanı	8
Yaprak Toplama Makinesi	2
Çapa Makinesi	2
Küçük Traktör	1
Büyük Traktör	2
Küçük Römork	1
Büyük Römork	2
Elektrikli Bisiklet	5

#### 4.1.6. Taşınmazlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre taşınmazlarının dağılımına Tablo 13'te yer verilmiştir.

**Tablo 13: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı**

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m <sup>2</sup> )			TOPLAM (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite	Maliye Hazine (Tahsisli)	Diğer		
Karacaoğlan Yerleşkesi	109.260,36	375.480,09	-	484.740,45	<b>95.900,38 m<sup>2</sup> Kamulaştırma</b>
Bahçe MYO	-	13.094,98	4.425,00	17.519,98	-
Düziçi MYO	-	62.019,21	-	62.019,21	-
Kadirli MYO	155.645,00	124.019,50	-	279.664,50	-
<b>TOPLAM</b>	<b>264.905,36</b>	<b>574.613,78</b>	<b>4.425,00</b>	<b>843.944,14</b>	-

#### Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alanların Dağılımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına Tablo 14'te yer verilmiştir.

**Tablo 14: Kapalı Alanların Dağılımı**

YERLEŞKE ADI	Kullanımdaki Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	İnşaat Halindeki Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	TOPLAM (m <sup>2</sup> )
Karacaoğlan Yerleşkesi	144.464,00	475,00	144.939,00
Bahçe MYO	2.860,00	7.800,00	10.660,00
Düziçi MYO	3.720,00	0,00	3.720,00
Kadirli MYO	15.200,00	0,00	15.200,00
<b>TOPLAM</b>	<b>166.244,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>174.519,00</b>

### Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler, ofisler, sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Tablo 15’te verilmiştir.

**Tablo 15: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı**

YERLEŞKE ADI	HİZMET ALANLARI (m <sup>2</sup> )							
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer	Toplam
Karacaoğlan Yerleşkesi	64.894,00			12.190,00		8.530,00	58.850,00	144.464,00
Bahçe MYO	1.085,00			435,00			1.340,00	2.860,00
Düziçi MYO	760,00			600,00			2.360,00	3.720,00
Kadirli Yerleşkesi	5.025,00			3.200,00			6.975,00	15.200,00
<b>TOPLAM</b>	<b>71.764,00</b>			<b>16.425,00</b>		<b>8.530,00</b>	<b>69.525,00</b>	<b>166.244,00</b>

### Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ambar, arşiv alanları ve atölyelere ilişkin bilgileri Tablo 16’da verilmiştir.

**Tablo 16: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler**

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )
Ambarlar	3	1.650,00
Arşiv Alanları	28	2.200,00
Atölyeler	11	4.450,00
Depo	17	4.830,00
Sığınak	1	214,00
<b>TOPLAM</b>	<b>60</b>	<b>13.344,00</b>

## 5. Örgüt Yapısı

Ülkelerarası rekabetin yaşandığı çağımızda bilgi temelli ekonomilerin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alabildiği açıkça görülmektedir. Bilgi temelli ekonominin en önemli unsuru şüphesiz iyi yetişmiş, modern çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip insan kaynağıdır. Üniversiteler, hem bu tür insan kaynağına sahip hem de bu nitelikte insan yetiştiren kurumlar olarak, bu yarışta önemli bir role sahiptir. Son yıllarda Ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile Ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kuruluşundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, bütçe olanaklarıyla gerçekleştirirken, şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşme gayreti içinde olup, gelişimine devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Akademik Birimleri; Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olmak üzere 6 adet Fakülte, Bahçe MYO, Düziçi MYO, Erzin MYO, Kadirli MYO ve Osmaniye MYO olmak üzere 5 adet Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 4 adet Yüksekokul ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 adet Enstitüden oluşmaktadır.

Rektörlüğe bağlı bölümlerimiz; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü ve Enformatik Bölümüdür.

Rektörlüğe bağlı birimlerimiz; Dış İlişkiler Birimi, İç Denetim Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Basın Halkla İlişkiler Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’dir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Araştırma Merkezleri; Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM), Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜENERMER), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Laboratuvarı (OKÜGIDA) olarak hizmet vermektedir.

Rektörlüğümüz idari teşkilatı ise Genel Sekreterlik Birimi, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletmesi ile hizmetlerine devam etmektedir.


### 5.1. Öğrenci Sayıları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrenci sayıları, örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki ayrı grupta, kız ve erkek öğrencilerin sayıları dikkate alınarak Tablo 17’de verilmiştir.

**Tablo 17: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları**

BİRİM ADI	1. Öğretim			2. Öğretim			1. ve 2. Öğretim		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
<b>MYO (TOPLAM)</b>	1043	1932	2975	393	1017	1410	1437	2950	4385
Osmaniye MYO	648	1328	1976	385	997	1382	1034	2326	3358
Kadirli MYO	110	271	381	1	12	13	111	283	394
Düziçi MYO	122	153	275	-	-	-	122	153	275
Bahçe MYO	163	180	343	7	8	15	170	188	358
Erzin MYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>YÜKSEKOKULLAR (TOPLAM)</b>	355	237	592	-	-	-	355	237	592
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	91	134	225	-	-	-	91	134	225
Sağlık Yüksekokulu	264	103	367	-	-	-	264	103	367
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FAKÜLTELER (TOPLAM)</b>	1723	2591	4314	939	1760	2699	2662	4351	7013
Mühendislik Fakültesi	334	1246	1580	140	870	1010	474	2116	2590
Fen Edebiyat Fakültesi	454	379	833	198	101	299	652	480	1132
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	605	733	1338	375	538	913	980	1271	2251
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İlahiyat Fakültesi	275	207	482	226	251	477	501	458	959
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	55	26	81	-	-	-	55	26	81
<b>ENSTİTÜLER (TOPLAM)</b>	217	324	541	8	68	76	225	392	617
Sosyal Bilimler Enstitüsü	97	135	232	8	68	76	105	203	308
Fen Bilimleri Enstitüsü	120	189	309	-	-	-	120	189	309
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3338</b>	<b>5084</b>	<b>8422</b>	<b>1340</b>	<b>2845</b>	<b>4185</b>	<b>4679</b>	<b>7930</b>	<b>12607</b>





Grafik 1: OKÜ Öğrenci Sayıları

Üniversitemizde 443 akademik personel, 341 idari personel ile 188 sürekli işçi bulunmaktadır. Üniversitemizin çok yıllık bütçe dönemlerinde ulaşılacağı tahmini akademik ve idari personel sayıları Tablo 18’de gösterilmiştir.

Tablo 18: Akademik ve İdari Personel Sayıları

YIL	MEMUR KADROSU	AKADEMİK KADROSU	KADROLU PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ
	341	443	784	188
2018	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
	PROFESÖR	23	19	42
	DOÇENT	26	42	68
	DR. ÖĞRETİM ÜYESİ	120	44	164
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	115	68	183
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	159	109	268
	<b>TOPLAM</b>	<b>443</b>	<b>282</b>	<b>725</b>

## 6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2018 yılı bütçesinde Üniversitemize tahsis edilen, Personel Giderleri Ödenekleri % 100, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri Ödenekleri % 100, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenekleri % 86, Cari Transferler % 100 ve Sermaye Giderleri Ödeneklerinin % 100'ü kullanılmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2018 yılı içinde yatırım programında yer alan;

2018 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim ve Spor, DKH-Sosyal sektörü olmak üzere 2 sektör altında toplanmıştır. 2018 yılı yatırım için tahsis edilen ödeneklerin % 100'ü kullanılmıştır.

Üniversitemizin fiziksel ve teknolojik gelişmesine yardımcı olacak yatırımların planlama ve uygulama işlemleri yapılmıştır.

2018 yılında sunulan hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

### 2018H032370 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2018 yılı içerisinde; OKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Atölye Binası Statik Uygulama Projelerinin hazırlanması işi yaptırılmıştır.

### 2009H032130 Kampus Altyapısı Projesi

2018 yılı içerisinde; OKÜ Merkez Yerleşkesi Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşleri yaptırılmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

### 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2018 yılı içerisinde; 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlanılan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası inşaatları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe MYO Binası inşaatı devam etmektedir.

### 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

2018 yılı içerisinde; Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

### 2018H033270 Muhtelif İşler Projesi

#### Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından:

2018 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan muhtelif işler işimizde, tadilat işi, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve yalıtımları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.

**İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından:**

2018 yılı içinde; Akademik ve İdari birimlerin makine teçhizat ihtiyaçları temin edilerek birim depolarına girişleri sağlanmıştır. Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için, mevcut kaynaklar en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Finansal kaynaklarımız harcama aşamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin edilmek amacıyla kullanılmıştır.

**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından:**

2018 yılı içinde; Akademik ve İdari birimlerin ihtiyacı için, TÜBİTAK-ULAKNET ile yapılan görüşmeler neticesinde Üniversitemizin internet çıkış hızı 300 Mbps'ye çıkarılmıştır. Bu çalışmayla Üniversitemizin bilişim ağı son üç yıl içerisinde altı katına ulaşmıştır.

İdari ve akademik personele ait e-mail hesaplarının gruplandırılması ve ilişkisi kesilen personellerin e-mail hesaplarının kapatılması işlemleri yapılmıştır.

Öğrenci Otomasyon Bilgi Sistemleri ve EBYS Otomasyon Bilgi Sistemleri bakım ve onarım işlemleri yaptırılmıştır.

Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisansı (1 yıl süreli-250 adet) alımı yapılmıştır.

DevExpress Universal (Geliştiriciler İçin NET UI Denetimi Yazılımı (1 Kullanıcı), HP Blade System C7000 Şase İçin 24 Port 10G FlexFabric Anahtarlama Modülü-Blade Şase Switch İçin 10G SR SFP Çevirici-HP Blade System C7000 Şase için Blade Sunucu alımı yapılmıştır.

Veam Backup&Replication Enterprise (8CPU) Yazılımı Lisans Yenileme Alımı (1 Yıl ), Penetrasyon (sızma testi) hizmeti, Palo Alto PA-3050 URL Filterin Lisans alımı vb. alımlar yapılmış ve hizmete sunulmuştur.

**2018H035450 Yayın Alımı Projesi**

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde:

2018 yılı içinde; Akademik ve İdari birimlerin ihtiyacı için, 2018 eğitim-öğretim döneminde kütüphanedeki kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısı artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

**2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi**

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2018 yılı içinde Survivor Yarış Parkuru, Tırmanma Duvarı, Kaykay Pisti, Yürüyüş Yolu'nun ve çeşitli açık spor alanlarının tadilatının yapıldığı OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapım İşini tamamlanmıştır.

**2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi**

OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı ait ödenekler yetersiz olduğundan, laboratuvar donanım ve cihazlarının alımları yapılmamış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılı içinde kamulaştırma ödenekleri yetersiz olduğundan kamulaştırma yapılmamıştır.

## 7. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### 7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Kalkınma Bakanlığı Plan ve Programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla, tahsis edilen kaynakların bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2018 yılı içinde tamamlanamayan projelerin 2019 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

### 7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması, Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

## 8. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 8.1. 2018H032370 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde, Mühendislik Fakültesi İnşaat Atölye Binası Statik Uygulama Projelerinin hazırlanması işi yaptırılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2018 yılı ödeneği 100.000,00 ₺ olup, bu ödenekten kurum içi ödenek aktarmalarla 92.000,00 ₺ düşülerek, kalan 8.000,00 ₺ ödeneğin 7.080,00 ₺'si harcanmış kalan 920, ₺ ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 90

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

**Tablo 19: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

Proje No	2018H032370	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	100.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	92.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	8.000,00 ₺	
Harcama	7.080,00 ₺	
Kalan Ödenek	920,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	90	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Döküman Hazırlama İşİ	2	7.080,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>7.080,00</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> OKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Atölye Binası Statik Uygulama Projelerinin hazırlanması işi yaptırılmıştır.		

## 8.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2018 yılı içinde Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşleri yapılmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Projenin 2018 yılı ödeneği 2.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin 1.800.000,00 ₺'si Merkezi Derslik ve Birimler Projesine aktarılmış, kalan 200.000,00 ₺ ödeneğin 186.510,31 ₺'si yıl içerisinde harcanmış olup, 13.489,69 ₺ ödenek yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 93 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 93

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 95

**Tablo 20: Kampus Altyapısı**

Proje No	2009H032130	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	1.800.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	200.000,00 ₺	
Harcama	186.510,31 ₺	
Kalan Ödenek	13.489,69 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	93	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme %	95	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Merkez Yerleşkesinde Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşleri	2	186.510,31
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>186.510,31</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> 2018 yılı içerisinde OKÜ Merkez Yerleşkesi Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşleri yaptırılmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.		

### 8.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

2018 yılı içerisinde; 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlanılan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası İnşaatları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı devam etmektedir.

Projenin 2018 yılı ödeneği 13.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneye yedek ödenekten aktarmalarla, 3.000.000,00 ₺ kurum aktarmalarla 1.800.000,00 ₺ likit ödenekten eklemelerle 3.500.000,00 ₺ eklenerek, kullanılabilir 21.300.000,00 ₺ ödeneğin 21.250.223,44 ₺'si harcanmış olup, kalan 51.766,56 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

**Tablo 21: Derslik ve Merkezi Birimler**

Proje No	2009H032140	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	13.000.000,00 ₺	
Yedek Ödenekten Aktarma	3.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma	1.800.000,00 ₺	
Kurum İçi Likit Ödenek Aktarma	3.500.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	21.300.000,00 ₺	
Harcama	21.250.233,44 ₺	
Kalan Ödenek	49.766,56 ₺	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yapım İşİ	2	921.818,40
OKÜ İlahiyat Fakültesi Yapım İşİ	3	2.820.818,40
OKÜ Bahçe MYO Yapım İşİ	3	8.710.671,74
OKÜ Kadirli MYO Yemekhane Yapım İşİ	4	5.247.732,16
OKÜ Enstitüler Binası Yapım İşİ	7	3.540.066,71
Diğer	1	9126,19
<b>TOPLAM</b>	<b>20</b>	<b>21.250.233,44</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan İlahiyat Fakültesi Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası, Kadirli Yemekhane Binası İnşaatları ve Enstitüler Binası İnşaatı tamamlanmıştır. 2017 yılının ilk yarısında başlayan Bahçe Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı devam etmektedir.		

#### 8.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

2018 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0

**Tablo 22: Lojman ve Sosyal Tesisler**

Proje No	2009H032150	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma	0,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek	2.000,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> 2018 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		



### 8.5. 2018H033270 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi 2018 Yılı toplam ödeneği 6.888.000 ₺ olup, bu ödeneye likit ödenekten aktarmalarla 1.347.626,00 ₺, kurum içi aktarmalarla 838.500,00 ₺ aktarılmış, ve bu ödenekten kurum içi aktarmalarla 526.500,00 düşülerek oluşan 8.548.000,00 ₺ ödeneğin, 8.518.610,71 ₺'si harcanmış olup kalan 29.389,29 ₺ yıl sonunda iptal edilmiştir.

**Tablo 23: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)**

Proje No	2018H033270	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	6.888.000,00 ₺	
Kurum İçi Likit Ödenek Kaydı	1.348.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Çıkarma	526.500,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.348.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	8.548.000,00 ₺	
Harcama	8.518.610,71 ₺	
Kalan Ödenek	29.389,29	
Nakdi Gerçekleşme%	100	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	216	2.354.535,04
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Alımı	69	4.371.891,73
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	29	1.792.183,94
<b>TOPLAM</b>	<b>314</b>	<b>8.518.610,71</b>

### 8.5.1. Yapı İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Yapı İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Tadilatı işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.

Projenin 2018 yılı ödeneği 1.350.000,00 ₺ olup, likit ödenekten 200.000,00 TL, kurum içi aktarmalarla 812.000,00 eklenmiş ve kullanılabilir 2.362.000,00 ₺ ödeneğin 2.354.535,04 ₺'si harcanmış olup, kalan 7.464,96 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

**Tablo 24: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi**

Proje No	2018H033270	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.350.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Ekleme	1.012.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	2.362.000,00 ₺	
Harcama	2.354.535,04 ₺	
Kalan Ödenek	7.464,96 ₺	
Nakdi Gerçekleşme %	100	
Fiziki Gerçekleşme %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	216	2.354.535,04
<b>TOPLAM</b>	<b>216</b>	<b>2.354.535,04</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> 2018 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Tadilatı işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.		

### 8.5.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde, Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi, bilgisayar kasası gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Projenin 2018 yılı ödeneği 4.665.000,00 ₺ olup, bu ödeneye likit ödenekten 800.839,00 ₺ eklenmiş, kurum içi aktarmalarla 1.073.000,00 ₺ düşülerek oluşan 4.392.839,00 ₺ ödeneğin 4.371.891,73 ₺'si harcanmış olup, kalan 20.947,27 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 99,52 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 99,52

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

**Tablo 25: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi**

Proje No	2018H033270	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	4.665.000,00 ₺	
Likit Ödenek Kaydı	800.839,00	
Kurum İçi Ödenek Aktarma(-)	1.073.000,00 ₺	
Toplam Kullanılabilir Ödenek	4.392.839,00	
Harcama	4.371.891,73 ₺	
Kalan Ödenek	20.947,27 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99,52	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Mamul Mal Alımları	69	4.371.879,73
<b>TOPLAM</b>	<b>69</b>	<b>4.371.879,73</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza 2018 yılı yatırım bütçesiyle 4.392.839,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin %99,52'i olan 4.371.891,73 TL harcama yapılmıştır. Büro, İşyeri, Okul ve Diğer Mefruşat Alımları başta olmak üzere Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları kapsamında; büro masası, koltuk, misafir koltuğu, sandalye, sehpa, dosya dolabı, toplantı masası, yemek masası ve sandalyesi, bilgisayar masası, amfi sırası, konferans koltuğu, kürsü, bekleme koltuğu, arşiv rafı, yazı tahtası, perde, bilgisayar ve ekran, yazıcı, fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, mikrofon, mihrap, laboratuvar gereçleri gibi muhtelif alımlar gerçekleştirilmiştir.		

### 8.5.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde, Rektörlük Birimleri ile Akademik Birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve yazılım programları alım işi yapılmıştır.

Projenin 2018 yılı ödeneği 873.000,00 ₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalarla, 919.780,00₺ likit ödenekten eklenmiş ve kullanılabilir 1.792.787,00₺ ödeneğin 1.792.183,94 ₺'si harcanmış olup, kalan 603,06 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %100

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

**Tablo 26: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi**

Proje No	2015H034550	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	873.000,00 ₺	
Likit Ödenek Kaydı	346.787,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma(+)	573.000,00 ₺	
Düşülen Ödenek	0 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	1.792.787,00 ₺	
Harcama	1.792,183,94 ₺	
Kalan Ödenek	603,06 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	% 100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Mamul Mal Alımları		1363.095,28
Yazılım Alımı		429.088,66
<b>TOPLAM</b>		<b>1792.183,94</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> Başkanlığımıza ayrılan bütçe Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıştır.		

#### 8.5.4 2018H035450 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2018 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Projenin 2018 yılı ödeneği 1.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin 999.824,30 ₺'si harcanmış olup, kalan 175,70 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 99,98 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 99,98

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 99,98

**Tablo 27: Yayın Alımları ve Yapımları Projesi**

Proje No	2018H035450	
Projenin Adı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kurum Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺	
Harcama	999.824,30 ₺	
Kalan Ödenek	175,70 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99,98	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) Kitap alımı	6549	276.343,84
Veri Tabanı Aboneliği	20	723.480,46
<b>TOPLAM</b>	<b>6569</b>	<b>999.824,30</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) alanında 6549 adet kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca 20 adet veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.		

### 8.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2018 yılı içinde Survivor Yarış Parkuru, Tırmanma Duvarı, Kay Kay Pisti' nin etrafı Panel Çit ile çevrilmesi, Mevcut Yürüyüş Yolunun devamı olarak Yürüyüş Yolu yapılması ve çeşitli açık spor alanlarının tadilatının yapıldığı OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapım İşleri başlanarak tamamlanmıştır.

Projenin 2018 yılı ödeneği 500.000,00 ₺ olup, bu ödeneye, kurum içi aktarmalarla, 800.000,00 ₺ likit ödenekten eklenmiş ve kurum içi aktarmalarla bu ödenekten 220.000,00 ₺ düşülerek kullanılabilir 1.080.000,00 ₺ ödeneğin 1.016.692,02 ₺'si harcanmış olup, kalan 63.037,98 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 95 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 95

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

**Tablo 28: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

Proje No	2008H050160	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	580.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	1.080.000,00 ₺	
Harcama	1.016.692,02 ₺	
Kalan Ödenek	63.037,98 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	% 95	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapımı İşleri	3	1.016.692,02
<b>TOPLAM</b>	<b>3</b>	<b>1.016.692,02</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2018 yılı içinde Survivor Yarış Parkuru, Tırmanma Duvarı, Kay Kay Pisti'nin etrafı Panel Çit ile çevrilmesi, Mevcut Yürüyüş Yolunun devamı olarak Yürüyüş Yolu yapılması ve çeşitli açık spor alanlarının tadilatının yapıldığı OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapım İşleri başlanarak tamamlanmıştır.		

### 8.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve inşaat bölümü tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının donanım ve cihaz eksikleri 2018 yılı proje ödeneğinin yetersiz gelmesi nedeniyle alınamamıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2018 yılı ödeneği 10.000,00 ₺ olup bu miktar Bilimsel Araştırma hesabına aktarılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

**Tablo 29: DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

Proje No	2010K121290	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşİ	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	10.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0,00 ₺	
Harcama	10.000,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1	10.000
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> 2010 yılı sonunda Yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları için Bilimsel Araştırma Hesabına aktarılmıştır.		

### 8.8. Kamulaştırma Giderleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2018 yılında kamulaştırılma ödeneğinin olmaması nedeniyle kamulaştırma yapılmamış, diğer taraftan 270 Ada 7 Parsel taşınmaz maliki ile 2015 yılında uzlaşma sağlanamadığı için Tescil ve fiyat tespiti için dava açılmış dava devam etmektedir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0

**Tablo 30: Kamulaştırma Giderleri**

Proje No		
Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek	2.000,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
-	0	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Diğer Açıklamalar:</b> 2018 Yılı içinde kamulaştırma yapılmamış olup, 270 Ada 7 Parsel taşınmaz maliki ile 2015 yılında uzlaşma sağlanamadığı için Tescil ve fiyat tespiti için dava açılmış dava devam etmektedir.		



### 8.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2018 yılı bilimsel araştırma proje sayıları ve ödenek bilgileri Tablo 31, 32, 33'de verilmiştir.

**Tablo 31: Bilimsel Araştırma Proje Sayısı**

PROJELER	Devreden Projeler	Yıl İçinde Eklenen Projeler	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan	Toplam Ödenek
BAP	15	25	40	25	911.383,00
DPT/KALKINMA BAKANLIĞI	1	0	1	0	584.129,00
TÜBİTAK	0	2	2	1	360.284,00

Açıklama: Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği(PT5) proje hükmünde olmadığı için bu tabloya eklenmemiştir. Ödül hükmündedir.

**Tablo 32: 2018 yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Harcamaları Özeti**

PROJELER	HARCANAN ₺
DPT2010K121290	45.099,60
Araştırma Altyapı Projesi (PT1)	381.457,74
Bireysel Araştırma Projesi (PT2 )	21.253,15
Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	53.323,03
Sanayi İşbirliği Projesi (PT4)	0
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	23.128,04
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>524.261,56</b>

**Tablo 33: 2018 yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Faaliyet Raporu Özeti**

PROJELER	Kabul Edilen	Sonuçlanan	Sonlandırılan	Aktif Olan	Türü Değişen
Araştırma Altyapı Projesi (PT1)	4	1	0	3	0
Bireysel Araştırma Projesi (PT2 )	6	3	0	7	0
Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	15	21	13	29	0
Sanayi İşbirliği Projesi (PT4)	0	0	0	0	0
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	23	29	0	8	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>0</b>

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2018 Bilimsel Araştırma Projeleri bilgisi Tablo 34'de detaylı olarak verilmiştir.

**Tablo 34: 2017 YILI (PT2) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2016-PT2-001	Önder KAŞKA	1.600,86	1.599,99			1.599,99	0,87	31.05.2018
2017-PT2-002	Hacer İÇEN	5.640,00	4.271,60			4.271,60	1.368,40	09.12.2018
2017-PT2-004	Tuncay YILMAZ	8000,00				00	8.000,00	25.10.2018
2017-PT2-005	Adnan BOZDOĞAN	8000,00		2.242,00		2.242,00	5.758,00	25.10.2018

**Tablo 35: 2017 YILI (PT3) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2017-PT3-001	Hande DEMİR	1.500,60	1.400,01			1.400,01	100,59	09.06.2018
2017-PT3-003	Ali GÜRTEN	3.000,00				00	3.000,00	09.06.2018
2017-PT3-005	Ayşe Tülin ÖZ	3.000,00	2.901,46			2.901,46	98,54	09.06.2018
2017-PT3-009	Hüsnüye SAĞLIKER	3.000,00		1.451,40	1.544,38	2.995,78	4,22	09.12.2018
2017-PT3-010	Nehir TOKGÖZ	2.550	769,36	1.780,64		2.550,00	0,00	09.12.2018
2017-PT3-011	Tuncay YILMAZ	8.000,00	2.501,60	3.787,80		6.289,40	1.710,60	09.06.2019
2017-PT3-014	M. Yüksel AVCILAR	2.000,00						09.06.2018
2017-PT3-015	M. Yüksel AVCILAR	2.000,00			1.500,96	1.500,96	499,04	09.12.2018
2017-PT3-017	Ayşe T.ÖZ	3.000,00	2.421,10			2.421,10	578,90	09.06.2018
2017-PT3-018	Kurban YAŞAR	3.000,00						09.06.2018
2017-PT3-019	Önder KAŞKA	3.000,00						09.06.2018
2017-PT3-022	Eyyup TEL	801,66			500,00	500,00	301,66	09.06.2018
2017-PT3-025	F. Aysun UĞUR	797,45				00	797,45	09.02.2018
2017-PT3-026	Ertuç HÜRDOĞAN	3.000,00			2.419,00	2.419,00	581,00	09.06.2019
2017-PT3-027	Ertuç HÜRDOĞAN	3.000,00	1.168,20			1.168,20	1.831,80	09.06.2019
2017-PT3-028	Zeynep ULUKANLI	3.000,00				00	3.000,00	09.06.2018
2017-PT3-029	Zeynep ULUKANLI	3.000,00						09.11.2018
2017-PT3-030	Halef DİZLEK	1.600,00	1.184,95		400,00	1.584,95	15,05	09.06.2018
2017-PT3-031	Hande DEMİR	3.000,00	2.657,36			2.657,36	342,64	25.10.2018
2017-PT3-032	Hüsnüye A. SAĞLIKER	4.500,00	1.499,78		2.999,88	4.499,66	0,34	25.04.2019
2017-PT3-033	Halef DİZLEK	3.000,00			2.215,00	2.215,00	785,00	25.10.2018
2017-PT3-035	Menderes ÇENET	3.000,00	2.642,61	283,20		2.925,81	74,19	25.10.2018
2017-PT3-036	Ceyhan YÜKSELİR	2.000,00	1.730,76			1.730,76	269,24	25.10.2018
2017-PT3-037	Halef DİZLEK	2.650			1.966,38	1.966,38	683,62	25.10.2018
2017-PT3-038	Ayşe Tülin ÖZ	3.000,00	2.999,28			2.999,28	0,72	25.10.2018
2017-PT3-042	Kemal BALIKÇI	3.000,00				00	3.000,00	25.10.2018

**Tablo 36: 2017 YILI (PT5) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2017-PT5-002	Ertaç HÜRDOĞAN	1.000,00	996,52			996,52	3,48	09.06.2018
2017-PT5-005	Yusuf ZALOĞLU	418,12			250,00	250,00	168,12	09.04.2018
2017-PT5-008	Halil ÖZDEMİR	500,00		250,01	250,00	500,01	00	25.04.2018
2017-PT5-010	Y. Alper KAPLAN	500,00			500,00	500,00	00	25.10.2018
2017-PT5-013	Şaban ÜNAL	500,00				00	5.00,00	25.03.2018
2017-PT5-015	Hasan DEMİR	250,00		247,80		247,80	2,20	25.10.2018
2017-PT5-016	Hande DEMİR	600,00	599,44			599,44	0,56	25.10.2018
2017-PT5-017	Halef DİZLEK	768,40			450,00	450,00	318,40	25.10.2018
2017-PT5-018	Nazmi SEDEFOĞLU	500,00	499,14			499,14	0,86	25.10.2018
2017-PT5-019	Yusuf ZALAOĞLU	1.100,00			1100,00	1100,00	00	25.10.2019
2017-PT5-020	Coşkun ÖZALP	600,00				00	600,00	25.10.2018
2017-PT5-021	Bülent YANIKTEPE	1.000,00						25.10.2018
2017-PT5-022	Nehir TOKGÖZ	500,00		500,00		500,00	0,00	25.10.2018
2017-PT5-023	Muhittin ŞAHAN	1.000,00	604,74	394,12		998,86	1,14	25.04.2018
2017-PT5-024	Halide ŞAHAN	5.000,00	496,48			496,48	3,52	25.04.2018
2017-PT5-025	Eyyup TEL	1.800,00						25.04.2018
2017-PT5-026	Ertaç HÜRDOĞAN	1.400,00	1.275,58			1395,57	4,43	25.01.2019
2017-PT5-027	Adnan BOZDOĞAN	1.300,00				00	1300,00	25.04.2018

**Tablo 37: DPT2010K12121290 PROJESİNİN HARCAMALARI**

Proje No	2014 YILI HARCAMASI ₺	2015 YILI HARCAMASI ₺	2016 YILI HARCAMASI ₺	2017 YILI HARCAMASI ₺	2018 YILI HARCAMASI ₺
DPT2010K121290	2.135,46	961.604,29	79.650,00	1.101.717,03	45.099,60

**Tablo 38: 2018 YILI (PT1) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT1-001	Behçet DÜNDAR	241.000,00	42.106,14	181.355,50		223.461,64	17.538,36	10.05.2019
2018-PT1-002	Güler YALÇIN	153.551,00			150.001,60	150.001,60	3.549,40	10.05.2019
2018-PT1-003	Alpaslan DAYANGAÇ	160.333,00						12.11.2019
2018-PT1-004	Y. Alper KAPLAN	8.000,00		7,994,50		7,994,50	5,50	12.05.2019

**Tablo 39: 2018 YILI (PT2) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT2-001	Tahsin ÖZER	8.000,00	192,84	2.577,12	1.183,20	3.953,16	4.046,84	10.05.2020
2018-PT2-002	Mustafa Fedai ÇAVUŞ	12.000,00	1.132,90		5.988,50	7.121,40	4.878,60	10.05.2020
2018-PT2-003	Özlem Varol AVCULAR	12.000,00						12.11.2020
2018-PT2-004	Halil ÖZDEMİR	8.000,00		2.065,00		2.065,00	5.935,00	12.11.2019
2018-PT2-005	Ceyhan YÜKSELİR	12.000,00						12.05.2020
2018-PT2-006	Hülya KELEŞ	8.000,00						12.11.2019

**Tablo 40: 2018 YILI (PT3) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT3-001	Muhittin ŞAHAN	3.000,00			800,00	800,00	2.200,00	10.05.2019
2018-PT3-002	Yusuf A. KAPLAN	3.000,00	185,34	814,20	2.000,00	2.999,54	0,46	10.05.2020
2018-PT3-004	Ertaç HÜRDOĞAN	3.000,00						10.05.2019
2018-PT3-008	Eyyup TEL	3.000,00	1.531,00	468,46		1.999,46	1.000,54	10.05.2019
2018-PT3-009	Eyyup TEL	3.000,00	1.644,92	354,00	800,00	2.798,92	201,08	10.05.2019
2018-PT3-010	Coşkun ÖZALP	3.000,00				00	3.000,00	10.05.2019
2018-PT3-011	Mustafa ÜBEYLİ	7.999,35						12.11.2020
2018-PT3-012	Kurban YAŞAR	3000,00						12.11.2019
2018-PT3-013	Ertuğrul CİHAN	8000,00						12.11.2020
2018-PT3-014	Ayşegül KAPLAN	3000,00						12.11.2019
2018-PT3-015	Ertaç HÜRDOĞAN	3000,00						12.11.2020
2018-PT3-016	Ertaç HÜRDOĞAN	3000,00						12.02.2019
2018-PT3-017	Meriç ŞİMŞEK	3000,00						12.11.2019
2018-PT3-018	Meriç ŞİMŞEK	3000,00						12.11.2019
2018-PT3-019	Adnan BOZDOĞAN	3000,00						12.11.2019
2018-PT3-020	Adnan BOZDOĞAN	3000,00						12.11.2019

**Tablo 41: 2018 YILI (PT5) PROJELERİNİN 2018 YILI HARCAMALARI (BAP)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT5-001	Ö. Faruk GAMLI	500,00	247,80	212,40		460,20	39,80	10.08.2018
2018-PT5-002	Ersin ÜNAL	600,00		600,01		600,01	-0,01	10.05.2019
2018-PT5-003	Hasan DEMİR	600,00	244,95	277,30		522,25	77,75	10.12.2018
2018-PT5-004	Özge SUFER	1.000,00			313,79	313,79	686,21	10.12.2018
2018-PT5-005	Fuat BOZOK	1.000,00	999,87			999,87	0,13	10.12.2018
2018-PT5-006	Şaban ÜNAL	500,00	202,96	289,10		492,06	7,94	10.11.2018
2018-PT5-007	Mustafa KELEŞ	1.500,00	1.499,78			1.499,78	0,22	10.11.2018
2018-PT5-008	Hande DEMİR	500,00	449,80			449,80	50,20	10.12.2018
2018-PT5-009	Hüsnüye SAĞLIKER	2.500,00		2499,24		2.499,24	0,76	10.05.2019
2018-PT5-010	Müslüm DEMİR	1.900,00		1.426,62		1.426,62	473,38	10.11.2018
2018-PT5-011	S. Batuhan AKBEN	1.500,00		1.499,78		1.499,78	0,22	10.11.2018
2018-PT5-012	Tuncay YILMAZ	1.500,00	1.046,66	289,10		1.335,76	164,24	10.10.2018
2018-PT5-013	Halef DİZLEK	1.500,00						10.05.2019
2018-PT5-014	Nehir TOKGÖZ	500,00		500,00		500,00	0,00	10.05.2019
2018-PT5-015	A. Tülin ÖZ	1.500,00						10.05.2020
2018-PT5-016	Ö. Faruk GAMLI	500,00						12.06. 2019
2018-PT5-017	Y. Alper KAPLAN	1.500,00						12.11.2020
2018-PT5-018	Ersin ÜNAL	800,00						12.11.2019
2018-PT5-019	Fuat BOZOK	1000,00	999,46			999,46	0,54	12.11.2019
2018-PT5-020	Gökhan ALTAY	500,00	495,60			495,60	4,40	12.05.2019
2018-PT5-021	Mehmet Tahir ERDİNÇ	500,00						12.11.2019
2018-PT5-022	Ertuğrul CİHAN	1000,00						12.11.2019
2018-PT5-023	Yusuf ZALAOĞLU	500,00			500,00	500,00	00	12.11.2020

## 8.10 2018 Yılı Devam Eden Projeler

### 2018 yılı içerisinde;

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi içinde OKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Atölye Binası Statik Uygulama Projelerinin hazırlanması işi yaptırılmıştır.

Kampus Altyapısı Projesi içinde OKÜ Merkez Yerleşkesi Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve onarım Yapım İşleri yaptırılmıştır. Tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Yerleşkenin tamamını kapsayan Drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

Merkezi Derslik ve Birimler Projesinde 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlanılan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası inşaatları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe MYO Binası inşaatı devam etmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2018 yılı içinde Survivor Yarış Parkuru, Tırmanma Duvarı, Kay Kay Pisti' nin etrafı Panel Çit ile çevrilmesi, Mevcut Yürüyüş Yolunun devamı olarak Yürüyüş Yolu yapılması ve çeşitli açık spor alanlarının tadilatının yapıldığı OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapım işi başlanarak tamamlanmıştır. Yeterli ödenek sağlanabilirse OKÜ Bahçe, Düziçi ve Kadirli Yerleşkelerine Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yapımına başlanacaktır.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımının tamamlanması için ödenek tahsisin artırılması gerekmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

## 9. ÖNERİLER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen gelişime açık bir üniversitedir. Bizler üniversite olarak bir taraftan yatırım karakterli altyapı ihtiyaçlarımızı tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, “yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz” çabası içerisindeyiz. Tabi bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor.

Yeni yatırımlarımızla hızla modern ve diğer üniversiteler ile rekabet edebilir bir konuma gelme yolunda ilerleyen Üniversitemizin, hâlihazırdaki arazileri yetersiz duruma gelmektedir. Kurulması planlanan sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. 2019 yılı için kamulaştırma ödeneklerimizin olmamasına rağmen kamulaştırılması planlanan arazilerin mahkeme aşamasında olması nedeniyle, mahkeme sonuçlarına göre yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. Gelecek yıllarda da kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artarak devam etmesini istiyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar tarafından organize edilen seminer ve kurslara katılımı ve meslek içi eğitimleri sağlanmalıdır.

Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

<b>EK:1</b>		<b>OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ</b>					<b>2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (ARALIK SONU)</b>											
<b>SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM</b>							<b>2018 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ</b>										<b>1000 - TL</b>	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2017 Kümülatif Harcama	2018 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA			
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	
35998	431	2018H032370	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	100	0	100	0	100	0	0	7	0	7	
35999	431	2009H032130	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	14697	8043	2000	0	2000	0	1800	187	0	187	
36000	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	146500	122153	13000	3500	16500	4800	0	17800	3450	21250	
36001	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
36002	431	2018H033270	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	4941	0	6888	1348	8236	839	619	7200	1318	8518	
36003	431	2018H035450	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	1000	0	1000	0	1000	0	0	1000	0	1000	
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>167242</b>	<b>130196</b>	<b>22992</b>	<b>4.848</b>	<b>27840</b>	<b>0</b>	<b>2419</b>	<b>26194</b>	<b>4768</b>	<b>30962</b>	
<b>SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM SPOR</b>							<b>2018 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ</b>										<b>1000 - TL</b>	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2017 Kümülatif Harcama	2018 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA			
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	
38242	431	2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	13184	13184	500	800	500	0	220	500	517	1017	
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>13184</b>	<b>13184</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>500</b>	<b>517</b>	<b>1017</b>	
<b>SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA</b>							<b>2018 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ</b>										<b>1000 - TL</b>	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2017 Kümülatif Harcama	2018 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA			
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	
37819	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	12642	10404	10	0	10	0	0	10	0	10	
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>12642</b>	<b>10404</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>193068</b>	<b>153784</b>	<b>23502</b>	<b>5648</b>	<b>29150</b>	<b>5739</b>	<b>2639</b>	<b>26704</b>	<b>5285</b>	<b>31989</b>	



**EK:2**

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI (ARALIK SONU) ÖZETİ															
BÜTÇE TÜRÜ	GENEL BÜTÇE												2018 Yılı Fiyatlarıyla (1000 – TL)		
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
EĞİTİM	7		180426	0	0	143380	23492	0	0	26492	5648	32140	26694	5285	31979
DHK	1		12642	0	0	10404	10	0	0	10	5648	10	10	0	10
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>		<b>193068</b>			<b>153784</b>	<b>23502</b>			<b>26502</b>	<b>5648</b>	<b>32150</b>	<b>26704</b>	<b>5285 0</b>	<b>31989</b>