



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

www.osmaniye.edu.tr

www.osmaniye.edu.tr

2019 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	4
1. GENEL DEęERLENDİRME	5
1.1. STRATEJİK AMAÇLAR	6
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	7
3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	8
4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	9
4.1. FİZİKSEL YAPI	9
4.1.1. EęİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER	11
4.1.2. SOSYAL ALANLAR	11
4.1.3. HİZMET ALANLARI	12
4.1.4. TAŞITLAR	12
4.1.5. TAŞINMAZLAR	13
5. ÖRGÜT YAPISI	15
5.1. ÖęRENCİ SAYILARI	16
6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	18
2019H032370 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	18
2009H032130 KAMPUS ALT YAPISI PROJESİ	18
2009H032150 LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER PROJESİ	18
2019H031820 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	18
2019H035450 YAYIN ALIMİ PROJESİ	19
2008H050160 AÇIK VE KAPALI SPOR SALONU PROJESİ	19
2010K121290 DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ	19
7. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	20
7.1. GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	20
7.2. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR	20
8. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	21
8.1. 2019H032370 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	21
8.2. 2009H032130 KAMPUS ALTYAPISI	22
8.3. 2009H032140 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	23
8.4. 2009H032150 LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER PROJESİ	24
8.5. 2019H031820 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	25
8.6. 2019H035450 YAYIN ALIMİ PROJESİ	29
8.7. 2008H050160 AÇIK VE KAPALI SPOR SALONU PROJESİ	30
8.8. 2010K121290 DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	31
8.9. KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	32
8.10. TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	33
8.11. 2019 YILI DEVAM EDEN PROJELER	39
9. ÖNERİLER	39

TABLolar DİZİNİ

TABLO 1: 2019 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI (₺).....	8
TABLO 2: 2019 YILI YATIRIM ÖDENEK HARCAMA VE GELİR FARKLARI TABLOSU (₺).....	9
TABLO 3: 2019 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE HARCAMA ORANLARI (₺).....	9
TABLO 4: FİZİKİ KAPALI ALANLAR	10
TABLO 5: EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER.....	11
TABLO 6: YEMEKHANELER, KANTİN VE KAFETERİYALAR	11
TABLO 7: MİSAFİRHANE	11
TABLO 8: SPOR TESİSLERİ.....	12
TABLO 9: HİZMET ALANLARI.....	12
TABLO 10: MEVCUT TAŞITLAR	12
TABLO 11: MEVCUT İŞ MAKİNELERİ	13
TABLO 12: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI	13
TABLO 13: KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI	14
TABLO 14: AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER	14
TABLO 15: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI	16
TABLO 16: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI.....	17
TABLO 17: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	21
TABLO 18: KAMPUS ALTYAPISI.....	22
TABLO 19: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER.....	23
TABLO 20: LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER.....	24
TABLO 21: MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KÜMÜLATİF)	25
TABLO 22: YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	26
TABLO 23: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	27
TABLO 24: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	28
TABLO 25: YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI PROJESİ	29
TABLO 26: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ.....	30
TABLO 27: DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI.....	31
TABLO 28: KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	32
TABLO 29: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI.....	33
TABLO 30: 2019 YILINDA YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HARCAMALARI ÖZETİ.....	33
TABLO 31: 2019 YILINDA YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ FAALİYET RAPORU ÖZETİ	33
TABLO 32: 2018 YILI (PT1) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	34
TABLO 33: 2018 YILI (PT2) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	34
TABLO 34: 2018 YILI (PT3) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	34
TABLO 35: 2018 YILI (PT5) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	35
TABLO 36: 2019 YILI (PT1) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	35
TABLO 37: 2019 YILI (PT2) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	35
TABLO 38: 2019 YILI (PT3) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	36
TABLO 39: 2019 YILI (PT5) PROJELERİNİN 2019 YILI HARCAMALARI (BAP)	37

SUNUŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, bulunduğu bölgeden kendini koparmadan, insanlarıyla iç içe, onların fikirlerini değerlendirerek gelişimini tamamlama sürecini sonlandırmak üzeredir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bilime yapacağı katkıların yanı sıra, Osmaniye'ye ve çevresine sağlayacağı yararları en üst düzeyde tutabilme telaşı içindedir. Bölgede yıllardır yaşanan ve yaşanmakta olan her türlü problemi göz önüne alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniyeli' nin umudu olduğu kadar, yeni nesillere de bilimin aydınlık yolunu açmayı hedeflemektedir.



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; gerek öz kültürünü gerekse evrensel kültürü analiz edebilecek ve bunlara saygı duyacak, geleceğini düşünürken geçmişini de yitirmeden her ikisi arasında bir köprü oluşturabilecek, yüksek ahlaki kişisel ve bilimsel değerlere sahip, bilimin sadece bilim için değil bilimin günümüz toplum ihtiyaçlarını ve sürekliliğini sağlayabilecek, sürdürülebilir kalkınma planlarımızın hazırlanmasına katkıda bulunabilecek ve bunların uygulama alanlarına aktarılabilmesinde aktif bir rol oynayacak, çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sağlayabilecek çeşitli sektörlerde de faal olarak hizmet verebilecek nitelikte aranan insanlar yetiştirmek üzere eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, yeni fakülteler, yüksekokullar, bölümler ve programlar açmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kanunun, sorumluluk ilkesi, doğruluk ve tarafsızlık ilkesi, açıklık ilkesi, tam açıklama ilkesi, tutarlılık ilkesi ve yıllık olma ilkesi de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgilerine sunar, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim.

Prof. Dr. Murat TÜRK
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu bölüm, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi çalışmalarına uzun vadede yön verecek kurumsal değer sisteminin temel unsurları olan misyon, vizyon ve temel değerleri içermektedir.

MİSYONUMUZ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur.

VİZYONUMUZ

Girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

İnsan Odaklılık: Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma

Bilimsel Özgünlük ve Özgürlük: Farklı varlık anlayışlarını, farklı ispat metotlarını, farklı sistem anlayışlarını bir arada tutabilme ve bunları birbirini destekleyecek şekilde bir arada yaşatabilme

Katılımcılık: Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma

Araştırma Odaklı: Bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında en iyiyi hedefleme

Kalite odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma

Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme

Adalet ve Eşitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme

Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma

Çevreyi Koruma: Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma

1. 1. STRATEJİK AMAÇLAR

Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri OKÜ, 2019-2023 Stratejik Planında, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşmesi beklenen faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesinde genel eğilimleri temel almıştır. OKÜ'nün değer modelini oluşturan stratejik eksenler veya stratejik faaliyet alanları ve bunlara ilişkin alt stratejiler aşağıda başlıklar altında toplanmıştır:

Kurumsal Gelişim: Üniversitenin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak üzere kurum kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek, yenilikçi bir yönetim ve örgütlenme anlayışını planlamak ve uygulamak, insan kaynakları planlaması yapmak, kaliteli, özgür düşünceye ve mesleki açıdan yeterli donanıma sahip insan kaynağı istihdam etmek ve yetiştirmek, finans kaynaklarını geliştirmek ve dengeli dağılımı sağlamak bu alanın temelini oluşturmaktadır.

Eğitim-Öğretim Yapısının Geliştirilmesi: Eğitim-öğretim programlarının, yöntemlerinin ve araçlarının dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi için Üniversitemiz birimlerinde çalışmalar yapılacaktır. Bilgiye sahip olmaktan çok daha önemlisi bilgiyi başkalarına aktarabilme yeteneğidir. Bu yüzden Üniversitemizdeki öğretim elemanlarının etkin ders anlatma ve sunuş teknikleri konularında uzman kişilerce eğitilmeleri sağlanacaktır. Üniversitemizin gelecekte mezunlarıyla iletişim kurması için mezunların nerelerde çalıştıklarını takip edebilmek, eğitim-öğretim kalitesini yükseltebilecek önemli bir geri besleme kaynağıdır. Bu amaçla Mezun Takip Sistemi kurulmuş olup aktif olarak bilgi toplamaktadır. Böylelikle stratejik yönetimin en önemli aşamalarından biri olan izleme ve değerlendirme başarılı bir şekilde sağlanmış olacaktır.

Bilimsel Araştırma Etkinliklerinin Geliştirilmesi: Mevcut bilginin alınarak kullanıldığı üniversite anlayışından bilginin üretildiği ve paylaşıldığı bir üniversite olma anlayışına doğru gelişen bu süreçte, özellikle Ar-Ge faaliyetleri öncelikli konulara göre ele alınacak olup Ar-Ge için gerekli her türlü altyapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımları gerçekleştirilerek araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda üniversite bünyesinde uluslararası Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile İleri Akışkanlar Mekaniği Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme (PIV) Laboratuvarı kurulmuştur.

Topluma Hizmet: OKÜ, akademik ve idari personeli, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapacağı toplumsal ve bilimsel projelerle toplumun kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda OKÜ, bugüne kadar yürütülen ve yürütülmekte olan projelerle toplumu bilgilendirme ve sorunlara çözüm üretme yoluyla yaşam kalitesi yüksek bir toplum oluşturma çabası göstermektedir.

Girişimcilik: Üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleşmesinde etkin rol oynayacak mekanizmalardan Osmaniye Teknopark kurulmuş olup, sanayi ve Ar-Ge proje destekleri ile girişimciliği teşvik ederek, ticari potansiyele sahip iş fikirlerini şirketleştirerek ticarileşmelerine yardımcı olmak ve bu sayede Ülkemizin teknoloji alanında rekabetçiliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu stratejik faaliyet alanları esas alınarak, değer üretimini arttırmak için her bir alanda ne tür açılımlar yapılması gerektiği belirlenmiştir.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe
- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
- Döner Sermaye
- Bütçe Dışı Kaynaklar
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) SAN-TEZ
 - 3) AB
 - 4) BAP
 - 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2019 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1: 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)

Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	Kurum İçi Aktarma Düşme	Kurum İçi Aktarma Ekleme	Toplam Kaynak
2019H032370	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	100.000					100.000
2009H032130	Kampus Altyapısı	2.000.000			-2.000.000		0
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	5.000.000			1.170.000		6.170.000
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000					2.000
	Kamulaştırma	0					0
2019H031820	Muhtelif İşler	4.900.000			830.000	50.000	5.780.000
2019H035450	Yayın Alımı	1.000.000					1.000.000
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	0					0
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.000					5.000
GENEL TOPLAM		13.005.000			13.055.000	50.000	13.055.000

3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38. maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır" hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2019 yılı yatırım ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2019 Yılı Yatırım Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (₺)

2019 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN ÖDENEK	YIL SONU ÖDENEK TOPLAMI	YIL SONU HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
13.005.000	50.000,00	13.055.000	11.695.939,66	1.359.060,34

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 yılı sermaye giderleri ekonomik kod dağılımları ve harcama oranları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Harcama Oranları (₺)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	4.205.000,00	4.032.000,00	3.355.881,92	83
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	100.000,00	100.000,00	0,00	0
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	250.000,00	263.000,00	262.082,80	100
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	0,00	0,00	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7.000.000,00	6.170.000,00	5.870.162,20	95
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.450.000,00	2.490.000,00	2.207.812,74	90
GENEL TOPLAM		13.005.000,00	13.055.000	11.695.939,66	90

4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

4.1. Fiziksel Yapı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 574.613,78 m²'si Maliye Hazinesi, 264.905,36 m²'si tapulu ve 4.425,00 m²'si diğer olmak üzere, toplam 843.944,14 m² taşınmaz alana sahiptir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Karacaoğlan Yerleşkesi, Bahçe MYO, Düziçi MYO, Kadirli Yerleşkesi (Kadirli MYO, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) olmak üzere toplam dört yerleşkede eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Spor hizmet alanları; Kadirli Yerleşkesi, Bahçe MYO, Düziçi MYO ve Merkez Yerleşkede (Karacaoğlan Yerleşkesi); futbol, basketbol, voleybol sahası, kay-kay pisti, yürüyüş yolu ve tenis kortlarından oluşmaktadır. Açık spor alanları toplamı 21.800,00 m²'dir.

2019 yılı itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu fiziki kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4’te detaylı bir şekilde verilmiştir.

Tablo 4: Fiziki Kapalı Alanlar

Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MYO ve Tüm Birimler	2019 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)																
	İdari Alanlar				Eğitim Alanları				Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Sirkülasyon Alanı	Toplam	
	Personel Çalışma Alanı	Arşiv	Depo	Ambar	Akademik Personel Çalışma Alanı	Öğrenci Dersliği	Laboratuvarlar		Kantin	Kafeterya	Lojman	Yurtlar	Sağlık	*Açık Spor Tesisler			Kapalı Spor Tesisleri
REKTÖRLÜK																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100				2524			8090				17700	8530	2500	26104
FAKÜLTELER																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	600	300	600		2750	3900		1430	700							3450	13730
Fen Edebiyat Fakültesi	710	330	600		3500	4170		2000	1000							4940	17250
Mühendislik Fakültesi	1400	650	1250		5800	8400		4225	1750							8300	31775
Mimarlık Tasarım ve Güzel San. Fak.	200	50	50		700	1350										350	2700
İlahiyat Fakültesi	1090	120	550		600	1700		250	200							3240	7750
Sağlık Bilimleri Fakültesi	290	100	200		500	1830		250								580	3750
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	200		20		200	430										800	1650
ENSTİTÜLER																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	300	25	125		150	300		40	50							610	1600
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	300	25	125		150	300		40	50							610	1600
YÜKSEKOKULLAR																	
Osmaniye MYO	350	100	100		2500	3500		3900	300							2300	13050
Düziçi MYO	150	100	100	1510	250	450		60	200	400				2000		500	3720
Bahçe MYO	900	100	450		500	1500		500	150	400				600		3300	7800
Kadirli MYO	400	100	200	140	500	1200		455	100	150				1500		1255	4500
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800										100	1500
Kadirli Uygulamalı Bilimleri YO	840		20		710	1400		130	250							3000	6350
BESYO	190	50	500		400	860			50							650	2700
MÜSTAKİL MERKEZLER																	
Amfi	2500																2500
Park Bahçeler Bakım Binası	200																200
Kütüphane	14750																14750
Personel Dinlenme Salonu+ Sosyal Tesis	2980																2980
Kreş Gündüz Bakımevi	1000																1000
Kadirli Yemekhane										2700							2700
TOPLAM	33810	2200	5040	1650	19510	32090	2524	13280	4800	11740	0	0	0	21800	8530	36485	171659

* Açık Spor Tesisi Merkez Yerleşkede 17.700 m² (Kay-Kay Pisti, Yürüyüş Yolu), MYO'larda 4100 m² toplam= 21.800 m² dir. Toplam alana dâhil değildir.

4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 5’te verilmiştir. Karacaoğlan yerleşkesinde 500 kişilik amfinin yanı sıra, merkezde ve meslek yüksekokullarda bulunan bilgisayar laboratuvarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuvar ve atölyeler de eğitim alanları olarak gösterilmiştir.

Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasite 0–50	Kapasite 51–75	Kapasite 76–100	Kapasite 101–150	Kapasite 151–250	Kapasite 251-Üzeri	Toplam
Amfi	-	5	4	7	5	1	22
Derslik	113	110	20	9	-	-	252
Atölye	11	-	-	-	-	-	11
Bilgisayar Laboratuvarı	34	6	-	-	-	-	40
Diğer Laboratuvarlar	19	29	-	-	-	-	48
Toplantı Salonu	57	-	-	-	-	-	57
Konferans Salonu	9	10	1	2	1	1	24

4.1.2. Sosyal Alanlar

Bu bölümde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantinler ve kafeteryalar ile bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

BÖLÜMLER	Adet	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi (Kafeterya)	4	11.740,00	4.000
Kantin	13	4.800,00	2.500
TOPLAM	17	16.540,00	6.500

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu misafirhaneler hakkındaki bilgi Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7: Misafirhane

	Adet	Kapalı Alanı (m ²)
Misafirhane	2	2.980,00
TOPLAM	2	2.980,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin öğrenci yurdu bulunmamaktadır. YURTKUR'a ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları, Merkez Yerleşkede Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Yerleşkesi ve Karacaoğlan Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, kay-kay pisti, yürüyüş yolu ve tenis kortlarından oluşan açık spor tesislerine sahiptir. Spor tesisleri hakkındaki bilgiler Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Spor Tesisleri

YERLEŞKE ADI	Kapalı Spor Tesisi		Açık Spor Tesisi	
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	2	8.530,00	8	17.700,00
Meslek Yüksekokulları	-	-	8	4.100,00
TOPLAM	2	8.530,00	16	21.800,00

4.1.3. Hizmet Alanları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin akademik personel hizmet alanları ile idari personel hizmet alanları Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9: Hizmet Alanları

HİZMET ALANLARI	Büro Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	784	19.510,00	487
İdari Personel Hizmet Alanları	294	12.580,00	341
TOPLAM	1078	32.090,00	828

4.1.4. Taşıtlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut taşıtların listesi Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10: Mevcut Taşıtlar

TAŞIT CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
Binek Otomobil	5	-	5
Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)	1	-	1
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	-	1
Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	1	-	1
Otobüs (Sürücü dâhil 34 kişilik)	1	-	1
Otobüs (Sürücü dâhil 52 kişilik)	2	-	2

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut iş makinelerinin listesi Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: Mevcut İş Makineleri

TAŞITIN CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar
Kepçe	1
İtmeli Çim Biçme Makinası	3
Çim Biçme Traktörü	3
Motorlu El Tırpanı	8
Yaprak Toplama Makinası	2
Çapa Makinası	2
Küçük Traktör	1
Büyük Traktör	2
Küçük Römork	1
Büyük Römork	2
Elektrikli Bisiklet	5
Toplam	30

4.1.5. Taşınmazlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre taşınmazlarının dağılımına Tablo 12’de yer verilmiştir.

Tablo 12: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m ²)			TOPLAM (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Hazine (Tahsisli)	Diğer		
Bahçe MYO	-	13.094,98	-	13.094,98	-
Düziçi MYO	-	62.019,21	-	62.019,21	-
Kadirli Yerleşkesi	155.645,00	124.019,50	-	279.664,50	-
Karacaoğlan Yerleşkesi	109.260,36	375.480,09	-	484.740,45	95.900,38 m ² Kamulaştırma
TOPLAM	264.905,36	574.613,78	-	839.519,14	-

Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alanların Dağılımı

Karacaoğlan Yerleşkesinde Üniversitemiz, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ile beraber 144.464,00 m² kapalı alan kullanılmakta iken 2019 yılı itibari ile tamamlanan Mühendislik Fakültesi İnşaat Atölyesi Binası ile 144.939,00 m² toplam kapalı alana ulaşılmıştır. Ayrıca 2019 Yılında tamamlanan Bahçe MYO Binası ile ilçeler kampüslerimizde kullanılan kapalı alan 26.720,00 m² ulaşarak toplam kapalı alan miktarımız 171.659,00 m² ulaşmıştır. 135.000 m² de aktif yeşil alan ve otopark olarak kullanılmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına Tablo 13'te yer verilmiştir.

Tablo 13: Kapalı Alanların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Kullanımdaki Kapalı Alan (m ²)	İnşaat Halindeki Kapalı Alan (m ²)	TOPLAM (m ²)
Bahçe MYO	7.800,00	00	7.800,00
Düziçi MYO	3.720,00	00	3.720,00
Kadirli Yerleşkesi	15.200,00	00	15.200,00
Karacaoğlan Yerleşkesi	144.939,00	00	144.939,00
TOPLAM	171.659,00	00	171.659,00

Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ambar, arşiv alanları ve atölyelere ilişkin bilgileri Tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 14: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

	Adet	Alan (m ²)
Ambarlar	3	1.650,00
Arşiv Alanları	30	2.200,00
Atölyeler	11	4.400,00
Depo	31	5.040,00
TOPLAM	75	13.290,00

5. ÖRGÜT YAPISI

Ülkelerarası rekabetin yaşandığı çağımızda bilgi temelli ekonomilerin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alabildiği açıkça görülmektedir. Bilgi temelli ekonominin en önemli unsuru şüphesiz iyi yetişmiş, modern çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip insan kaynağıdır. Üniversiteler, hem bu tür insan kaynağına sahip hem de bu nitelikte insan yetiştiren kurumlar olarak, bu yarışta önemli bir role sahiptir. Son yıllarda Ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile Ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kuruluşundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, bütçe olanaklarıyla gerçekleştirirken, şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşme gayreti içinde olup, gelişimine devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Akademik Birimleri; Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 7 adet Fakülte, Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 adet Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 adet Yüksekokul ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 adet Enstitüden oluşmaktadır.

Rektörlüğe bağlı birimlerimiz; Dış İlişkiler Birimi, İç Denetim Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Basın Halkla İlişkiler Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’dir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Araştırma Merkezleri; Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜENERMER), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Laboratuvarı (OKÜGIDA), Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.


Rektörlüğümüz idari teşkilatı ise Genel Sekreterlik Birimi, sekiz Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletmesi ile hizmetlerine devam etmektedir.

5.1. Öğrenci Sayıları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrenci sayıları, örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki ayrı grupta, kız ve erkek öğrencilerin sayıları dikkate alınarak Tablo 15’te verilmiştir.

Tablo 15: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları

BİRİM ADI	1. Öğretim			2. Öğretim			1. ve 2. Öğretim		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
MYO (TOPLAM)	1020	1932	2952	364	882	1246	1384	2814	4198
Osmaniye Meslek Yüksekokulu	631	1361	1992	357	871	1228	988	2232	3220
Kadirli Meslek Yüksekokulu	80	232	312	1	3	4	81	235	316
Düziçi Meslek Yüksekokulu	120	181	301	-	-	-	120	181	301
Bahçe Meslek Yüksekokulu	189	158	347	6	8	14	195	166	361
YÜKSEKOKULLAR (TOPLAM)	152	165	317	-	-	-	152	165	317
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	133	144	277	-	-	-	133	144	277
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	19	21	40	-	-	-	19	21	40
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAKÜLTELER (TOPLAM)	2268	2735	5003	853	1485	2338	3121	4220	7341
Mühendislik Fakültesi	280	1070	1350	93	668	761	373	1738	2111
Sağlık Bilimleri Fakültesi	441	154	595	-	-	-	441	154	595
Fen Edebiyat Fakültesi	499	417	916	195	106	301	694	523	1217
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	601	808	1409	281	427	708	882	1235	2117
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İlahiyat Fakültesi	337	236	573	284	284	568	621	520	1141
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	110	50	160	-	-	-	110	50	160
ENSTİTÜLER (TOPLAM)	222	289	511	33	126	159	255	416	670
Sosyal Bilimler Enstitüsü	128	154	282	33	126	159	161	281	441
Fen Bilimleri Enstitüsü	94	135	229	-	-	-	94	135	229
GENEL TOPLAM	3662	5122	8784	1250	2493	3743	4912	7615	12526



Grafik 1: OKÜ Öğrenci Sayıları

Üniversitemizde 494 akademik personel, 341 idari personel ile 187 sürekli işçi olmak üzere toplam 835 personel bulunmaktadır. Üniversitemizin unvanlara ve hizmet sınıflarına göre personel sayıları Tablo 16’da gösterilmiştir.

Tablo 16: Akademik ve İdari Personel Sayıları

ÜN VAN	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
	DOLU	BOŞ	TOPLAM
Profesör	32	10	42
Doçent	28	40	68
Dr. Öğretim Üyesi	146	34	180
Öğretim Görevlisi	127	55	182
Araştırma Görevlisi	161	92	253
TOPLAM	494	231	725
Genel İdari Hizmetler	252	169	421
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2	10	12
Teknik Hizmetler Sınıfı	66	29	95
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	-	2	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	21	16	37
TOPLAM	341	226	567
Sürekli İşçi	187	0	187
TOPLAM	187	0	187

6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2019 yılı bütçesinde Üniversitemize tahsis edilen, Personel Giderleri Ödenekleri % 100, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri Ödenekleri % 99, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenekleri % 91, Cari Transferler % 93'ü ve Sermaye Giderleri Ödeneklerinin % 90'ı kullanılmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 yılı içinde yatırım programında yer alan;

2019 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü olmak üzere 2 sektör altında toplanmıştır. 2019 yılı yatırım için tahsis edilen ödeneklerin % 90'ı kullanılmıştır.

Üniversitemizin fiziksel ve teknolojik gelişmesine yardımcı olacak yatırımların planlama ve uygulama işlemleri yapılmıştır.

2019 yılında sunulan hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

2019H032370 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2019 yılı içerisinde; Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ilgili işimizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

2009H032130 Kampus Altyapısı Projesi

2019 yılı içerisinde; Kampus Altyapısı Projesi ilgili işimizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Merkez Yerleşkemize Doğalgaz hattı bina bağlantıları ve kazan dönüşümleri işlemleri İşi ve Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşi gibi Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2019 yılı içerisinde; 2017 yılının ilk yarısında başlayan 7800 m² Bahçe Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı ile 475 m² Mühendislik Fakültesi Laboratuvar İnşaatı işi tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

2019 yılı içerisinde; Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

2019H031820 Muhtelif İşler Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından:

2019 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan muhtelif işler işimizde, tadilat işi, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve yalıtımları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya- badana vb. işleri yapılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından:

2019 yılı içinde; Akademik ve İdari birimlerin makine teçhizat ihtiyaçları temin edilerek birim depolarına girişleri sağlanmıştır. Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için, mevcut kaynaklar en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Finansal kaynaklarımız harcama aşamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin edilmek amacıyla kullanılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından:

2019 yılı içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili denetimler ve süreçler sonuçlandırılarak Kalite Belgesi alınmıştır.

2019 yılı içinde yapılan işler; Akademik ve İdari birimlerin ihtiyacı için, TÜBİTAK-ULAKNET ile yapılan görüşmeler neticesinde Üniversitemizin internet çıkış hızı 300 Mbps'ye çıkarılmıştır. Bu çalışmayla Üniversitemizin bilişim ağı son üç yıl içerisinde altı katına ulaşmıştır. İdari ve akademik personele ait e-mail hesaplarının gruplandırılması ve ilişkili kesilen personellerin e-mail hesaplarının kapatılması işlemleri yapılmıştır. Öğrenci Otomasyon Bilgi Sistemleri ve EBYS Otomasyon Bilgi Sistemleri bakım ve onarım işlemleri yaptırılmıştır.

Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisansı (1 yıl süreli-250 adet) alımı yapılmıştır. DevExpress Universal (Geliştiriciler İçin NET UI Denetimi Yazılımı (1 Kullanıcı), HP Blade System C7000 Şase İçin 24 Port 10G FlexFabric Anahtarlama Modülü-Blade Şase Switch İçin 10G SR SFP Çevirici-HP Blade System C7000 Şase için Blade Sunucu alımı yapılmıştır.

Veam Backup&Replication Enterprise (8CPU) Yazılımı Lisans Yenileme Alımı (1 Yıl), Penetrasyon (sızma testi) hizmeti, Palo Alto PA-3050 URL Filterin Lisans alımı vb. alımlar yapılmış ve hizmete sunulmuştur.

2019H035450 Yayın Alımı Projesi**Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde:**

2019 yılı içinde; Akademik ve İdari birimlerin ihtiyacı için, 2019 eğitim-öğretim döneminde kütüphanedeki kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısı artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, ödenek olmadığı için 2019 yılı içinde herhangi bir gerçekleştirme olmamıştır.

2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve inşaat bölümü tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının donanım ve cihaz eksiklerinin alımı devam etmektedir.

7. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla, tahsis edilen kaynakların bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2019 yılı içinde tamamlanamayan projelerin 2020 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında girişimlerde bulunulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması, Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

8. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

8.1. 2019H032370 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2019 yılı ödeneği 100.000,00 ₺ olup, yatırım projeleri hazırlanması ile ilgili herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0

Tablo 17: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2019H032370	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	100.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	100.000,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Doküman Hazırlama İşİ		0,00 ₺
TOPLAM		0,00 ₺
Diğer Açıklamalar: OKÜ Yatırım projeleri hazırlanması ile ilgili herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		

8.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2019 yılı içinde gerçekleşme olmamıştır. Merkez Yerleşkemize Doğalgaz hattı bina bağlantıları ve kazan dönüşümleri işlemleri İşi ve Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşi gibi Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Projenin 2019 yılı ödeneği 2.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin 2.000.000,00 ₺'si Kurum içi aktarılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0

Tablo 18: Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	-2.000.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	0,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Merkez Yerleşkesinde Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşi		0,00 ₺
TOPLAM		0,00 ₺
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2019 yılı içinde gerçekleşme olmamıştır. Merkez Yerleşkemize Doğalgaz hattı bina bağlantıları ve kazan dönüşümleri işlemleri İşi ve Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşi gibi Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.		

8.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

2019 yılı içerisinde; 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Atölyesi Binası İnşaatı İşi tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

Projenin 2019 yılı ödeneği 5.000.000,00 ₺ olup, kurum içi aktarmalarla, kullanılabilir 6.170.000,00 ₺ ödeneğin 5.870.162,20 ₺'si harcanmış olup, kalan 299.837,80 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 95 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 95

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

Tablo 19: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	5.000.000,00 ₺	
Yedek Ödenekten Aktarma		
Kurum İçi Aktarma	1.170.000,00 ₺	
Kurum İçi Likit Ödenek Aktarma	0,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	6.170.000,00 ₺	
Harcama	5.870.162,20 ₺	
Kalan Ödenek	299.837,80 ₺	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Bahçe MYO Yapım İşi	4	5.301.640,69 ₺
Okü Mühendislik Fak. İnşaat Atölyesi Binası İnş. İşi	4	568.521,51 ₺
Diğer	-	-
TOPLAM	8	5.870.162,20 ₺
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin 2017 yılının ilk yarısında başlayan 7800 m ² Bahçe Meslek Yüksekokulu Binası ve 475 m ² Mühendislik Fakültesi İnşaat Atölyesi Binası İnşaatları İşi tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.		

8.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

2019 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0

Tablo 20: Lojman ve Sosyal Tesisler

Proje No	2009H032150	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma	0,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0,00 ₺
TOPLAM	0	0,00 ₺
Diğer Açıklamalar: 2019 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		

8.5. 2019H031820 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi 2019 Yılı toplam ödeneği 4.850.000,00 ₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalardan 830.000,00 ₺, likit ödenekten aktarma ise 50.000,00 olmak üzere toplam 5.730.000,00 ₺ ödeneğin, 4.821.200,34 ₺'si harcanmış olup kalan 908.799,66 ₺ yıl sonunda iptal edilmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 83

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

Tablo 21: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)

Proje No	2019H031820	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	4.850.000,00 ₺	
Kurum İçi Likit Ödenek Kaydı	50.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Çıkarma		
Kurum İçi Ödenek Aktarma/Ekleme	830.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	5.730.000,00 ₺	
Harcama	4.821.200,34 ₺	
Kalan Ödenek	908.799,66 ₺	
Nakdi Gerçekleşme%	83	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	162	2.207.812,74 ₺
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Alımı		1.803.478,55 ₺
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		809.909,05 ₺
TOPLAM		4.821.200,34 ₺

8.5.1. Yapı İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Yapı İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Tadilatı işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.

Projenin 2019 yılı ödeneği 1.450.000,00 ₺ olup, kurum içi aktarmalarla 1.040.000,00 ₺ eklenmiş ve kullanılabilir 2.490.000,00 ₺ ödeneğin 2.207.812,74 ₺'si harcanmış olup, kalan 282.187,26 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 90 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : %9

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 22: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No		
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.450.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma/ Ekleme	1.040.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	2.490.000,00 ₺	
Harcama	2.207.812,74 ₺	
Kalan Ödenek	282.187,26 ₺	
Nakdi Gerçekleşme %	90	
Fiziki Gerçekleşme %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	162	2.207.812,74 ₺
TOPLAM	162	2.207.812,74 ₺
Diğer Açıklamalar: 2019 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Tadilatı işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.		

8.5.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi işinde, Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Projenin 2019 yılı ödeneği 2.500.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin kurum içi aktarmalarla 696.000,00 ₺ düşülerek oluşan 1.804.000.00 ₺ ödeneğin 1.803.478,55 ₺'si harcanmış olup, kalan 521,45 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 99,97 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 99,97

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

Tablo 23: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No		
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.500.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma(-)	-696.000,00 ₺	
Toplam Kullanılabilir Ödenek	1.804.000,00 ₺	
Harcama	1.803.478,55 ₺	
Kalan Ödenek	521,45 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99,97	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Mamul Mal Alımları		1.803.478,55 ₺
TOPLAM		1.803.478,55 ₺
Diğer Açıklamalar: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza 2019 yılı yatırım bütçesiyle 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin %99,97'i olan 1.803.478,55 TL harcama yapılmıştır. Büro, İşyeri, Okul ve Diğer Mefruşat Alımları başta olmak üzere Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları kapsamında; büro masası, koltuk, misafir koltuğu, sandalye, sehpa, dosya dolabı, toplantı masası, piknik masası, kamera, IP Telefon, arşiv dolabı, soyunma dolabı, bilgisayar masası, amfi sırası, konferans koltuğu, arşiv rafı, yazı tahtası, perde, bilgisayar masası, yazıcı, fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı, yer yıkama makinesi, skorboard, engelli arabası gibi muhtelif alımlar gerçekleştirilmiştir.		

8.5.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi işinde, Rektörlük Birimleri ile Akademik Birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve yazılım programları alım işi yapılmıştır.

Projenin 2019 yılı ödeneği 750.000,00 ₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalarla, 905.000,00 ₺ eklenmiş ve kullanılabilir 1.486.000,00 ₺ ödeneğin 809.909,05 ₺'si harcanmış olup, kalan 676.090,95 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 54,44 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %54,44

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

Tablo 24: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No		
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	750.000,00 ₺	
Likit Ödenek Kaydı	-	
Kurum İçi Ödenek Aktarma(+)	905.000,00 ₺	
Düşülen Ödenek	169.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	1.486.000,00 ₺	
Harcama	809.909,05 ₺	
Kalan Ödenek	676.090,95 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	% 54,44	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Mamul Mal Alımları	5	547.826,25 ₺
Yazılım Alımı	5	262.082,80 ₺
TOPLAM	10	809.909,05 ₺
Diğer Açıklamalar: OKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ayrılan bütçe Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıştır.		

8.6. 2019H035450 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2019 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Projenin 2019 yılı ödeneği 1.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin 999.577,12 ₺'si harcanmış olup, kalan 422,88 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 99,96 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 99,96

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 99,96

Tablo 25: Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

Proje No	2019H035450	
Projenin Adı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kurum Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺	
Harcama	999.577,12 ₺	
Kalan Ödenek	422,88 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99,96	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
		999.577,12 ₺
TOPLAM		999.577,12 ₺
Diğer Açıklamalar: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2019 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.		

8.7. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2019 yılı içinde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0

Tablo 26: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	0,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapımı İşİ		0,00 ₺
TOPLAM		0,00 ₺
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2019 yılı içinde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		

8.8. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve inşaat bölümü tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının donanım ve cihaz eksiklerinin alımı devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2019 yılı ödeneği 5.000,00 ₺ olup bu miktar Bilimsel Araştırma hesabına aktarılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

Tablo 27: DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje No	2010K121290	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşİ	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	5.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	-	
Harcama	5.000,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		5.000,00 ₺
TOPLAM		5.000,00 ₺
Diğer Açıklamalar: 2010 yılı sonunda Yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.		

8.9. Kamulaştırma Giderleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2019 yılında kamulaştırılma yapılmamış olup, 270 Ada 7 Parsel taşınmaz maliki ile 2015 yılında uzlaşma sağlanamadığı için Tescil ve fiyat tespiti için dava açılmış dava devam etmektedir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0

Tablo 28: Kamulaştırma Giderleri

Proje No		
Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek		
Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
-	0	0,00
TOPLAM	0	0,00
Diğer Açıklamalar: 2019 Yılı içinde kamulaştırma yapılmamış olup, 270 Ada 7 Parsel taşınmaz maliki ile 2015 yılında uzlaşma sağlanamadığı için Tescil ve fiyat tespiti için dava açılmış dava devam etmektedir.		

8.10. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2019 yılı bilimsel araştırma proje sayıları ve ödenek bilgileri Tablo 29, 30, 31'de verilmiştir.

Tablo 29: Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

PROJELER	Devreden Projeler	Yıl İçinde Eklenen Projeler	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan	Toplam Ödenek
BAP	28	75	103	29	1.014,000 ₺
DPT/KALKINMA BAKANLIĞI	1	0	1	0	584.000,00 ₺
TÜBİTAK	1	2	3	1	452.000,00 ₺

Açıklama: Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği(PT5) proje hükmünde olmadığı için bu tabloya eklenmemiştir. Ödül hükmündedir.

Tablo 30: 2019 yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Harcamaları Özeti

PROJELER	Harcanan ₺
DPT2010K121290	0
Araştırma Altyapı Projesi (PT1)	156.419,62 ₺
Bireysel Araştırma Projesi (PT2)	61.973,58 ₺
Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	55.218,05 ₺
Sanayi İşbirliği Projesi (PT4)	0
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	27.147,73 ₺
GENEL TOPLAM	300.758,98 ₺

Tablo 31: 2019 yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Faaliyet Raporu Özeti

PROJELER	Kabul Edilen	Sonuçlanan	Aktif Olan	Türü Değişen
Araştırma Altyapı Projesi (PT1)	2	1	2	0
Bireysel Araştırma Projesi (PT2)	8	2	12	0
Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	23	10	27	0
Sanayi İşbirliği Projesi (PT4)	0	0	0	0
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	42	16	33	0
GENEL TOPLAM	75	29	74	0

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 Bilimsel Araştırma Projeleri bilgisi Tablo 34’de detaylı olarak verilmiştir.

Tablo 32: 2018 Yılı (PT1) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT1-003	Alpaslan DAYANGAÇ	160.333,00	324,50	140.418,82		156.419,62	3.913,38	12.11.2019

Tablo 33: 2018 Yılı (PT2) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT2-001	Tahsin ÖZER	4.046,84	536,33	-	1.000,00	2.520,72	1.526,12	10.05.2020
2018-PT2-002	Mustafa Fedai ÇAVUŞ	4.878,60		-	-	3.480,48	1.398,12	10.05.2020
2018-PT2-003	Özlem Varol AVCULAR	12.000,00	9.970,40	-	-	9.970,40	2.029,60	12.11.2020
2018-PT2-004	Halil ÖZDEMİR	5.935,00	4.578,40	-	1.298,00	5.876,40	58,60	12.11.2019
2018-PT2-005	Ceyhan YÜKSELİR	12.000,00	989,60	7.434,00	1.620,00	11.393,70	606,30	12.05.2020
2018-PT2-006	Hülya KELEŞ	8.000,00	6.495,90	-	1.475,00	7.970,90	29,10	12.11.2019

Tablo 34: 2018 Yılı (PT3) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT3-001	Muhittin ŞAHAN	2.200,00	583,86	-	251,93	835,79	1.364,21	10.05.2019
2018-PT3-004	Ertaç HÜRDOĞAN	3.000,00	-	-	-	00	3.000,00	10.05.2019
2018-PT3-008	Eyyup TEL	1.000,54	-	-	-	00	1.000,54	10.05.2019
2018-PT3-009	Eyyup TEL	201,08	-	-	-	00	201,08	10.05.2019
2018-PT3-011	Mustafa ÜBEYLİ	7.999,35	-	-	4.885,20	4.885,20	3.114,15	12.11.2020
2018-PT3-012	Kurban YAŞAR	3.000,00	-	-	-	-		12.11.2019
2018-PT3-013	Ertuğrul CİHAN	8.000,00	4.997,30	-	-	4.997,30	3.002,70	12.11.2020
2018-PT3-014	Ayşegül KAPLAN	3.000,00	859,50		351	1.210,50	1.789,50	12.11.2019
2018-PT3-015	Ertaç HÜRDOĞAN	.8000,00	601,80	2.548,80	400	3.550,60	4.449,40	12.11.2020
2018-PT3-016	Ertaç HÜRDOĞAN	3.000,00	-	-	-	-	-	12.02.2020
2018-PT3-017	Meriç ŞİMŞEK	3.000,00	2.997,20	-	-	2.997,20	2,80	12.11.2019
2018-PT3-018	Meriç ŞİMŞEK	3.000,00	2.994,97	-	-	2.994,97	5,03	12.11.2019
2018-PT3-019	Adnan BOZDOĞAN	3.000,00	240,30	-	-	240,30	2.759,70	12.11.2019
2018-PT3-020	Adnan BOZDOĞAN	3.000,00	-	-	-	0	3.000	12.11.2019

Tablo 35: 2018 Yılı (PT5) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2018-PT5-002	Halef DİZLEK	1.500,00	-	1500,00	-	1500,00	00	10.05.2019
2018-PT5-005	A. Tülin ÖZ	1.500,00	-	-	-	1.500,00	00	10.05.2020
2018-PT5-008	Ö. Faruk GAMLI	500,00	-	-	382,80	382,80	117,20	12.06. 2019
2018-PT5-010	Y. Alper KAPLAN	1.500,00	-	-	1.150,00	1.150,00	350,00	12.11.2020
2018-PT5-013	Ersin ÜNAL	800,00	320,96	351,64	-	672,60	127,40	12.11.2019
2018-PT5-015	Mehmet Tahir ERDİNÇ	500,00	477,90	-	-	477,90	22,10	12.11.2019
2018-PT5-016	Ertuğrul CİHAN	1000,00	955,98	-	-	955,98	44,02	12.11.2019

Tablo 36: 2019 Yılı (PT1) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2019-PT1-001	Derya ATİK	70.000,00	-	-	-	-	-	12.05.2020
2019-PT1-002	Hediye KIRLIAKIN	32.000,00	-	-	-	-	-	12.11.2020

Tablo 37: 2019 Yılı (PT2) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2019-PT2-001	Nuri ERDEM	8.000,00		7.999,22		7.999,22	0,78	20.11.2020
2019-PT2-002	Emel ÜNAL TURHAN	8.000,00						20.05.2021
2019-PT2-003	Fatma HEPSAĞ	8.000,00	4.338,70		350	6.687,90	1.312,10	20.05.2021
2019-PT2-004	A. Tülin ÖZ	8.000,00	1.756,54		500,00	2.256,54	5.743,46	20.05.2021
2019-PT2-005	Meriç Ş. ASLANOĞLU	8.000,00	2.727,00			2.727,00	5.273,00	20.05.2020
2019-PT2-006	Fuat BOZOK	8.000,00						12.06.2020
2019-PT2-007	Önder KAŞKA	12.000,00						12.11.2021
2019-PT2-008	Murat FARSAK	8.000,00						12.11.2020

Tablo 38: 2019 Yılı (PT3) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2019-PT3-001	Tarık BARAN	3.000,00	973,50	1.521,02	-	2.494,52	505,48	20.03.2020
2019-PT3-002	Menderes ÇENET	3.000,00	2.497,77	500,32	-	2.998,09	1,91	20.05.2020
2019-PT3-004	Eyyup TEL	3.000,00	1.793,30	-	-	1.793,30	1.206,70	20.05.2020
2019-PT3-008	Nazmi SEDEFOĞLU	3.000,00	-	-	-	-	-	20.05.2021
2019-PT3-009	Nazmi SEDEFOĞLU	3.000,00	-	-	510,41	510,41	2.489,59	20.11.2020
2019-PT3-010	Basri ÇALIŞKAN	3.000,00	1.422,42	1.499,78	-	2.922,20	77,80	20.05.2020
2019-PT3-011	Ali İhsan ÖZTÜRK	3.000,00	638,80	-	1.947	2.703,80	296,20	20.05.2020
2019-PT3-012	Eyyup TEL	3.000,00	-	-	-	-	-	20.05.2021
2019-PT3-013	Coşkun ÖZALP	3.000,00	1.878,26	-	-	1.878,26	1.121,74	20.05.2020
2019-PT3-014	Coşkun ÖZALP	8.000,00	-	5.000	-	5.000	3.000	20.05.2021
2019-PT3-015	Durmuş YARIMPABUÇ	3.000,00	2.351,07	-	150,00	2.641,07	358,93	20.05.2020
2019-PT3-016	Durmuş YARIMPABUÇ	3.000,00	1.629,58	-	273,00	2.042,58	957,42	20.05.2020
2019-PT3-017	Durmuş YARIMPABUÇ	3.000,00	1.775,90	480,26	273,00	2.669,16	330,84	20.05.2020
2019-PT3-018	Bülent YANIKTEPE	3.000,00	-	-	-	-	-	20.05.2020
2019-PT3-019	Bülent YANIKTEPE	3.000,00	430,70	2.153,50	-	2.584,20	415,80	20.05.2020
2019-PT3-020	Hande DEMİR	4.499,27	-	-	-	-	-	12.11.2020
2019-PT3-021	Hande DEMİR	4.499,93	-	-	-	-	-	12.11.220
2019-PT3-022	Şeyma T. DEMİRAY	3.000,00	-	-	-	-	-	12.11.220
2019-PT3-023	Şeyma T. DEMİRAY	3.000,00	-	-	-	-	-	12.11.220
2019-PT3-024	Esra TELLİ	3.000,00	-	-	-	-	-	12.11.220
2019-PT3-025	Coşku ÖZALP	4.500,00	-	-	-	-	-	12.11.220
2019-PT3-026	Coşku ÖZALP	3.000,00	-	-	-	-	-	12.11.220
2019-PT3-027	Behçet DÜNDAR	3.000,00	2.430,80	542,80	-	2.973,60	26,40	12.11.220

Tablo 39: 2019 Yılı (PT5) Projelerinin 2019 Yılı Harcamaları (BAP)

Proje No	Proje Yöneticisi	Ödeneği ₺	Sarf Harcama	Demirbaş Harcama	Hizmet Alımı	Toplam Harcama	Toplam Kalan	Süre Bitimi
2019-PT5-001	Ayşe Tülin ÖZ	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	00	20.05.2020
2019-PT5-002	Fuat BOZOK	500,00	-	-	-	-	-	20.05.2020
2019-PT5-003	Volkan ARIKAN	595,00	118,00	472,00	-	590,00	5,00	20.11.2019
2019-PT5-004	Hüsnüye SAĞLIKER	1.700,00	-	1.593,00	-	1.593,00	107,00	20.05.2020
2019-PT5-005	Tahsin ÖZER	500,00	421,21	-	-	421,21	78,79	20.11.2019
2019-PT5-006	S. Batuhan AKBEN	1.500,00	-	-	-	-	-	20.05.2020
2019-PT5-007	Özkan AYDIN	600,00	600,00	-	-	600,00	00	20.05.2020
2019-PT5-008	Müslüm DEMİR	1.500,00	-	-	1.000,00	1.000,00	500,00	20.05.2020
2019-PT5-009	Nuri ERDEM	1.000,00	-	999,93	-	999,93	0,07	20.11.2019
2019-PT5-010	Emel ÜNAL TURHAN	1.500,00	-	-	-	-	-	20.05.2020
2019-PT5-011	Ö. Faruk GAMLI	500,00	-	498,00	-	498,00	2,00	20.11.2019
2019-PT5-012	Yasemin ÇELEBİ	500,00	500,00	-	-	500,00	00	20.05.2020
2019-PT5-013	Önder KAŞKA	1.500,00	348,10	1.097,40	-	1.445,50	54,50	20.05.2020
2019-PT5-014	Yusuf ZALAOĞLU	500,00	-	-	-	00	500,00	20.05.2020
2019-PT5-015	Tuncay YILMAZ	800,00	-	-	-	00	800,00	20.10.2019
2019-PT5-016	Muhittin ŞAHAN	1.000,00	-	-	800,00	1.000,00	00	20.11.2019
2019-PT5-017	Didem O. DÖNDAŞ	1.100,00	-	968,54	-	968,54	131,46	20.11.2019
2019-PT5-018	Mustafa KELEŞ	1.500,00	700,00	-	-	1.500,00	00,00	20.11.2019
2019-PT5-019	Hülya KELEŞ	1.000,00	-	-	-	999,55	0,45	20.11.2019
2019-PT5-020	Durmuş YARIMPABUÇ	1.000,00	147,50	775,26	-	922,76	77,24	20.11.2019
2019-PT5-021	Mehmet SÖNMEZ	500,00	-	-	-	00	500,00	20.11.2019
2019-PT5-022	Ersin ÜNAL	500,00	499,99	-	-	499,99	0,01	20.05.2020
2019-PT5-023	Coşkun ÖZALP	1.300,00	223,56	962,70	-	1.186,27	113,73	20.05.2020
2019-PT5-024	Çağdaş AKPINAR	1.600,00	-	-	-	750,00	850,00	20.05.2020
2019-PT5-025	Halef DİZLEK	1.600,00	1.008,90	590,00	-	1.598,90	1,10	20.05.2020
2019-PT5-026	Ö. Faruk GAMLI	500	-	-	-	-	-	12.07.2020
2019-PT5-027	Hande DEMİR	1.499,58	-	-	-	-	-	12.09.2020

2019-PT5-028	Gökhan BAŞAR	1.000	-	-	-	-		12.09.2020
2019-PT5-029	Fuat BOZOK	1.000	-	-	-	-	-	12.05.2020
2019-PT5-030	Menderes ÇENET	500	-	-	-	-	-	12.07.2020
2019-PT5-031	Nehir TOKGÖZ	1.800	-	-	-	-	-	12.11.2020
2019-PT5-032	Özge SÜFER	1.000	-	-	-	-	-	12.11.2020
2019-PT5-033	Y. Ziya KAYA	1.000	992,26	-	-	992,26	7,74	12.05.2020
2019-PT5-034	Hakan ERKEK	500	499,14	-	-	499,14	0,86	12.05.2020
2019-PT5-035	Ayşe İ. MANAV	500	-	-	-	-	-	12.05.2020
2019-PT5-036	Tugay AYAŞAN	500	-	-	-	-	-	12.05.2020
2019-PT5-037	Önder KAŞKA	1.500	-	-	-	-	-	12.11.2020
2019-PT5-038	Didem O. DÖNDAŞ	495	-	-	-	-	-	12.11.2020
2019-PT5-039	Emriye ÇINAR	500	-	407,10	-	407,10	92,90	12.05.2020
2019-PT5-040	Murat FARSAK	1.500	-	-	-	-	-	12.09.2020
2019-PT5-041	Sabri ULUKANLI	500	-	-	-	-	-	12.11.2020
2019-PT5-042	Yusuf ZALAOĞLU	500	-	-	-	495,60	4,40	12.11.2020

8.11. 2019 Yılı Devam Eden Projeler

2019 yılı içerisinde;

Kampus Altyapısı işimizde 2019 yılı içinde gerçekleşme olmamıştır. 2020 Yılı içerisinde Merkez Yerleşkemize Doğalgaz hattı bina bağlantıları ve kazan dönüşümleri işlemleri İşi ve Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşi gibi Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler işimizde 2019 yılı içerisinde; 2017 yılı ilk yarısında başlayan 7800 m² Bahçe MYO Binası inşaatı ile 475 m² Mühendislik Fakültesi Laboratuvar inşaatı tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımının tamamlanması için ödenek tahsisin artırılması gerekmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

9. ÖNERİLER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen gelişime açık bir üniversitedir. Bizler üniversite olarak bir taraftan yatırım karakterli altyapı ihtiyaçlarımızı tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, “yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz” çabası içerisindeyiz. Tabi bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor.

Yeni yatırımlarımızla hızla modern ve diğer üniversiteler ile rekabet edebilir bir konuma gelme yolunda ilerleyen Üniversitemizin, hâlihazırdaki arazileri yetersiz duruma gelmektedir. Kurulması planlanan sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. 2019 yılı için kamulaştırma ödeneklerimizin olmamasına rağmen kamulaştırılması planlanan arazilerin mahkeme aşamasında olması nedeniyle, mahkeme sonuçlarına göre yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. Gelecek yıllarda da kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artarak devam etmesini istiyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar tarafından organize edilen seminer ve kurslara katılımı ve meslek içi eğitimleri sağlanmalıdır.

Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

EK:1

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (ARALIK SONU)																	
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM							2019 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ										1000 - TL
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2018 Kümülatif Harcama	2019 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam
35998	431	2019H032370	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	100	0	100	0	100	0	0		0	0
35999	431	2009H032130	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	12697	8697	00	0	0	0	0		0	0
36000	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	21000	159980	7000	0	6170	0	830		58700	58700
36001	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
36002	431	2019H031820	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	4900	0	4900	50	5780	830	0		4821	4821
36003	431	2019H035450	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	1000	0	1000	0	1000	0	0		1000	1000
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
TOPLAM							0	39697	24695	13000	50	13050	830	830		11691	11691
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM SPOR							2019 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ										1000 - TL
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2018 Kümülatif Harcama	2019 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam
38242	431	2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2019	Osmaniye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA							2019 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ										1000 - TL
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2018 Kümülatif Harcama	2019 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam
37819	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2018	Osmaniye	0	11534	9914	5	0	5	0	0		5	5
TOPLAM							0	11534	9914	5	0	5	0	0		5	5
GENEL TOPLAM							0		34609	13005	0	13005	0	0		11696	11696

EK:2

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI (ARALIK SONU) ÖZETİ															
BÜTÇE TÜRÜ	GENEL BÜTÇE												2019 Yılı Fiyatlarıyla (1000 – TL)		
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
EĞİTİM	7		39697	0	0	24695	13000	50	0	13050	0	13050	11691	0	11691
DHK	1		11534	0	0	9914	5	0	0	5	0	5	5	0	5
TOPLAM			51231	0	0	34609	13005	50	0	13055	0	13055	11696	0	11696